



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากาถนง ครอบ ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินิ แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ครอบ ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ผาที่ระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากาถนง ครอบ ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ครอบ ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษากาถนง ครอบ ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 6 | <p>:- งานซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | <p>:- งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | <p>24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | <p>24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | <p>24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2022-10-01 00:00:00



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ผ่าท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดороก ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดороก ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน | | |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขออนุมัติพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่7 | ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: จำนวนซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 |
| รายงานครั้งที่10 | 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| รหัสโครงการ... : 50380000-6948 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...



: ฝ่ายโยธา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: จ้างซ่อมแซมบ่อพักที่ท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|--|
| | <p>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 24/07/2566 : : 1.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>4.ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>5. ซ่อมแซมบ่อพักที่ระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66</p> <p>6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

