



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3613

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เออมรรธนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน

449,513.- บาท

(อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)

2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท

(อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน

449,513.- บาท

(ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)

2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน

449,513.- บาท

(ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน)

2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน

449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน

449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

3. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยเพชรเกษม 96 เป็นเงิน 434,666.- บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

4. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนนครลุง เป็นเงิน 421,500.- บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

5. ซ่อมแซมโครงหลังคาอเนกประสงค์บริเวณอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (บางบอน) ซอยเพชรเกษม 63 เป็นเงิน 344,200.-บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ทมดสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

6. ซ่อมแซมถนนนครลุงและถนนอัสสัมชัญ และซอยแยก เป็นเงิน 470,944.- บาท ลงนามสัญญาเลขที่ 22-17-63 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ทมดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,570,823 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

