



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3613

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เออมรรธนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท (อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้าง) 2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้าง)
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง) 2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน) 2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน)
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) 2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563





รายงานครั้งที่4





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

3. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยเพชรเกษม 96 เป็นเงิน 434,666.- บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

4. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนนครลุง เป็นเงิน 421,500.- บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

5. ซ่อมแซมโครงหลังคาอเนกประสงค์บริเวณอาคารสงเคราะห์ราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (บางบอน) ซอยเพชรเกษม 63 เป็นเงิน 344,200.-บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 หมดสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

6. ซ่อมแซมถนนนครลุงและถนนอัสสัมชัญ และซอยแยก เป็นเงิน 470,944.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-17-63 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 หมดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/10/2563 : 1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท

(ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

3. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยเพชรเกษม 96 เป็นเงิน 434,666.- บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

4. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนนครลุง เป็นเงิน 421,500.- บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

5. ซ่อมแซมโครงหลังคาอเนกประสงค์บริเวณอาคารสงเคราะห์ราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (บางบอน) ซอยเพชรเกษม 63 เป็นเงิน 344,200.-บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 หมดสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

6. ซ่อมแซมถนนนครลุงและถนนอัสสัมชัญ และซอยแยก เป็นเงิน 470,944.- บาท ลงนามสัญญาเลขที่ 22-17-63 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 หมดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,570,823 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3613

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





รหัสโครงการ...





: 50400000-3613





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เอมวรรธนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท
(อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)
2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท
(อยู่ระหว่างการรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท
(ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)
2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท
(ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน)
2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 450,000.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 65 เป็นเงิน 449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)
2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 11, 13, 15 เป็นเงิน 449,513.- บาท (ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หหมดสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยเพชรเกษม 96 เป็นเงิน 434,666.- บาท
(ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563
ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

4. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ถนนนครสูง เป็นเงิน 421,500.- บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 หมดสัญญาวันที่ 26 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

5. ซ่อมแซมโครงหลังคาอเนกประสงค์บริเวณอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (บางบอน) ซอยเพชรเกษม 63 เป็นเงิน 344,200.-บาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 หมดสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

6. ซ่อมแซมถนนครุฑและถนนอัสสัมชัญ และซอยแยก เป็นเงิน 470,944.- บาท ลงนามสัญญาเลขที่ 22-17-63 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 หมดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 100%)

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 2,570,823 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

