



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3758

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอธิโรจน์ ชูโชตินิธิวัฒน์ โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ประชาชนที่ผ่านไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด จำนวน 26 ดวง

- ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 150 ดวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 26 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ จำนวน 5 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะเลกาซี ถนนบางแวก แขวงบางไม้ จำนวน 5 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไม้ จำนวน 10 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไม้ จำนวน 3 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ จำนวน 3 ดวง

2. จัดทำแผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไม้

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไม้

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไม้

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไม้

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (แจ้งการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคา

ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไม้

(การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

(การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1503 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรังข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ถนนราชมณเฑียร แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1505 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งแล้ว เป็นเงิน 118,080.- บาท (ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-9-64 ลว. 11 ส.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้า)
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว เป็นเงิน 142,640.- บาท แต่มีประชาชนขอคัดค้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแค 14 ซอยแยกวงศาโรจน์ แยกย่อยมันมะโน ถนนบางแค แขวงบางแค (ได้รับงบประมาณแล้ว และได้ดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-6-64 ลว. 20 พ.ค. 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1837 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1503 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรังข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ถนนราชมณเฑียร แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1505 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งแล้ว เป็นเงิน 118,080.- บาท (ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-9-64 ลว. 11 ส.ค. 64 ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว เป็นเงิน 142,640.- บาท แต่มีประชาชนขอคัดค้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแค 14 ซอยแยกวงศาโรจน์ แยกย่อยมันมะโน ถนนบางแค แขวงบางแค (ได้รับงบประมาณแล้ว และได้ดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-6-64 ลว. 20 พ.ค. 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3758

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอธิโรจน์ ชูโชตินิธิพัฒน์ โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด จำนวน 26 ดวง
- ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 150 ดวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 26 ดวง
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ จำนวน จำนวน 5 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะเลกาซี ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ จำนวน 5 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางไผ่ แขวงบางไผ่ จำนวน 10 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ จำนวน 3 ดวง
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ จำนวน 3 ดวง

2. จัดทำแผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)		
	2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)		
	3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)		
	2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)		
	3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)		
	4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (แจ้งการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)		
	2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)		
	3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)		
	4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (รอใบประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากการไฟฟ้านครหลวง)		
	5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (รอใบประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากการไฟฟ้านครหลวง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)		
	2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่าง		
	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)		
	3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง		
	และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)		
	4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ที่ กท 8703/1837 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1503 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลักษณ์ ถนนราชมนตรี แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1505 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งแล้ว เป็นเงิน 118,080.- บาท (ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-9-64 ลว. 11 ส.ค. 64 ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว เป็นเงิน 142,640.- บาท แต่มีประชาชนขอคัดค้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแค 14 ซอยแยกวงศาโรจน์ แยกย่อยมันมะโน ถนนบางแค แขวงบางแค (ได้รับงบประมาณแล้ว และได้ดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-6-64 ลว. 20 พ.ค. 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3758

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอธิโรจน์ ชูโชตินิธิพัฒน์ โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด จำนวน 26 ดวง
- ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 150 ดวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 26 ดวง
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ จำนวน 5 ดวง
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะเลกาซี ถนนบางแวก แขวงบางไม้ จำนวน 5 ดวง
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางไม้ แขวงบางไม้ จำนวน 10 ดวง
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลักษณ์ ถนนราชมนตรี แขวงบางไม้ จำนวน 3 ดวง
 - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ จำนวน 3 ดวง
- จัดทำแผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไม้

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3758

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอธิโรจน์ ชูโชตินิธิพัฒน์ โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ประชาชนที่ผ่านไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด จำนวน 26 ดวง

- ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 150 ดวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 26 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ จำนวน 5 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะเลกาซี ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ จำนวน 5 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางไผ่ แขวงบางไผ่ จำนวน 10 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ จำนวน 3 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ จำนวน 3 ดวง

2. จัดทำแผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่

(แจ้งการการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ (แจ้งการไฟฟ้านครหลวงให้ประมาณราคา

ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : 1.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่

(การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

(การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภกาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบางไผ่ (การไฟฟ้านครหลวงได้





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1503 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ถนนราชมณเฑียร แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1505 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งแล้ว เป็นเงิน 118,080.- บาท ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-9-64 ลว. 11 ส.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้า)
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว เป็นเงิน 142,640.- บาท แต่มีประชาชนขอคัดค้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแค 14 ซอยแยกวงศาโรจน์ แยกย่อยมันมะโน ถนนบางแค แขวงบางแค (ได้รับงบประมาณแล้ว และได้ดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-6-64 ลว. 20 พ.ค. 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบางแวก 85 (หมู่บ้านเดอะเลกาซี) ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 38,890.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1837 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 (ซอยต้นสัก) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 22,580.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1503 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านศุภาลัย ถนนราชมณเฑียร แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแล้ว เป็นเงิน 36,110.- บาท ลงนามในหนังสือตอบตกลงจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8703/1505 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนหมู่บ้านรอยัลวิลล่า ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งแล้ว เป็นเงิน 118,080.- บาท ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-9-64 ลว. 11 ส.ค. 64 ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนภายในซอยหมู่บ้านเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบางไม้ (การไฟฟ้านครหลวงได้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว เป็นเงิน 142,640.- บาท แต่มีประชาชนขอคัดค้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแค 14 ซอยแยกวงศาโรจน์ แยกย่อยมันมะโน ถนนบางแค แขวงบางแค (ได้รับงบประมาณแล้ว และได้ดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21-6-64 ลว. 20 พ.ค. 2564 การไฟฟ้า ติดตั้งแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว 100%)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

