



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษากาถนง ทรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3759

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,999,855 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ซ่อมแซมบำรุงรักษากาถนง ทรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และประมาณราคาค่าซ่อมแซม  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/12/2563 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)<br>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)<br>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)<br>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)<br>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 เป็นเงิน 383, 892.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)<br>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 เป็นเงิน 316,080.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)<br>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 เป็นเงิน 305,544.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)<br>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 22 และซอยแยก เป็นเงิน 312,000.- บาท (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจร่างสัญญา)<br>5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 25 และซอยแยก เป็นเงิน 307,390.- บาท (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจร่างสัญญา) |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |  |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่6 | <p>6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าเรือท่าเกษตร เป็นเงิน 374,949.- บาท (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการวางค้ำประกันสัญญา 5% ของผู้รับจ้าง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/03/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 เป็นเงิน 383, 892.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 เป็นเงิน 316,080.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 เป็นเงิน 305,544.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 22 และซอยแยก เป็นเงิน 312,000.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-16-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)</p> <p>5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 25 และซอยแยก เป็นเงิน 307,390.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-15-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)</p> <p>6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าเรือท่าเกษตร เป็นเงิน 374,949.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-18-64 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน 5% ของผู้รับจ้าง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 28/04/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 เป็นเงิน 383, 892.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 เป็นเงิน 316,080.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 เป็นเงิน 305,544.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 22 และซอยแยก เป็นเงิน 312,000.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-16-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 25 และซอยแยก เป็นเงิน 307,390.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-15-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าเรือท่าเกษตร เป็นเงิน 374,949.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-18-64 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 31/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,999,855 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

|   |  |
|---|--|
| <b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>  |  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน |  |
| รหัสโครงการ... : 50400000-3759  | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564                                   |
| เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00   | งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท                        |
| สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00  | งบประมาณที่ใช้ไป : 1,999,855 บาท                         |
| <b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>   |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  |  |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง โทร.5969   | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544 |

|   |  |
|---|--|
| <b>1.3 หลักการและเหตุผล</b>   |  |
| - ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร |  |
| <b>1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>   |  |
| - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  |  |
| <b>1.5 เป้าหมายของโครงการ..</b>   |  |
| - ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน             |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)</b> |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****  |  |
| ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****   |  |





เป้าหมายที่







รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- :: 28/04/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 เป็นเงิน 383, 892.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
- 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 เป็นเงิน 316,080.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
- 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 เป็นเงิน 305,544.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
- 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 22 และซอยแยก เป็นเงิน 312,000.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-16-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
- 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 25 และซอยแยก เป็นเงิน 307,390.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-15-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
- 6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าเรือท่าเกษตร เป็นเงิน 374,949.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-18-64 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,999,855 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| รหัสโครงการ... : 50400000-3759        | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564            |
| เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00  | งบประมาณที่ใช้ไป : 1,999,855 บาท  |

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง โทร.5969 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และประมาณราคาค่าซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)

2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว

อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564

อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)

2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64

ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)

3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64







รหัสโครงการ...





: 50400000-3759





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 1,999,855 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และประมาณราคาค่าซ่อมแซม<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/12/2563 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)<br>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)<br>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 (ดำเนินการรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/01/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)<br>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)<br>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง)<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย   |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 เป็นเงิน 383, 892.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)<br>2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 เป็นเงิน 316,080.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)<br>3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 เป็นเงิน 305,544.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)<br>4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 22 และซอยแยก เป็นเงิน 312,000.- บาท (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการ<br>การตรวจรับสัญญา)<br>5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 25 และซอยแยก เป็นเงิน 307,390.- บาท (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการ<br>การตรวจรับสัญญา)<br>6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าเรือท่าเกษม เป็นเงิน 374,949.- บาท (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการวางค้ำประกันสัญญา 5% ของผู้รับจ้าง) |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 6 :: 30/03/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 เป็นเงิน 383,892.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 เป็นเงิน 316,080.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 เป็นเงิน 305,544.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 22 และซอยแยก เป็นเงิน 312,000.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-16-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)
5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 25 และซอยแยก เป็นเงิน 307,390.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-15-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)
6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าเรือท่าเกษตร เป็นเงิน 374,949.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-18-64 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน)
- 5% ของผู้รับจ้าง)

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 7 :: 28/04/2564 : 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินปลายซอยนครลุง 11 เป็นเงิน 383,892.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-10-64 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยบางแค 10 เป็นเงิน 316,080.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-8-64 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเพชรเกษม 80 เป็นเงิน 305,544.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-9-64 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยเศรษฐกิจ 22 และซอยแยก เป็นเงิน 312,000.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-16-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยศิริเกษม 25 และซอยแยก เป็นเงิน 307,390.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-15-64 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)
6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองภาษีเจริญบริเวณท่าเรือท่าเกษตร เป็นเงิน 374,949.- บาท (ลงนามสัญญาเลขที่ 22-18-64 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และเบิกจ่ายเงิน 100%)

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 8 :: 31/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,999,855 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

