



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลในคู คลอง ในพื้นที่เขตหลักสี่

รหัสโครงการ... : 50410000-3358

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวชชรัตน์ วรรณเดช โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล คู คลอง ในพื้นที่เขต เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตหลักสี่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล 12 คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละ 100ของจำนวนคลองในพื้นที่ และท่อระบายน้ำตามแผนที่ส่งให้ สำนักการระบายน้ำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการได้ 2 คลอง รวมระยะทาง 1,025 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.26 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

- จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 3 คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล

จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 5 คลอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ยาว 9,100 ม. ดำเนินการได้ 8 คลอง รวมระยะทาง 7,795 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.66 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนคู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ยาว 9,100 เมตร ดำเนินการได้ 10 คลอง รวมระยะทาง 8,485 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ระยะทาง 9,100 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

