



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

1.พื้นที่สำนักงานเขตสายไหมกว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่สีเหลืองสามารถสร้างเป็นที่อยู่อาศัยชนิดหนาแน่นได้

ดังนั้นการพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัยจึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ถนนในพื้นที่เขตสายไหมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการสัญจรไปมาทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดจำเป็นต้องปรับปรุงเส

นทางให้มีความเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลัก คือถนนสายไหม และถนนเพิ่มสิน-ออกเงิน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการสัญจรไปมา

แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตสายไหม และเป็นการลดใช้พลังงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรองรับปัญหาด้านการจราจรของเขตสายไหมและเขตใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรเวลาเร่งด่วน

2.เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

4.เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตสายไหม

5.เพื่อให้เป็นซอยสายหลักนำไปสู่การท่องเที่ยวยของพื้นที่เขตสายไหม

6.เพื่อลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมถนนและจัดซื้อหินคลุกเพื่อทำการซ่อมแซมผิวจราจร

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 5 รายการ ได้แก่ สะพานทางเดินเลียบบคลองออกเงินน้อย สะพานเลียบบคลองพระยาสุเรนทร์

(หนองระแหง) ซ่อมถนนเพิ่มสิน (ซอย 46 - 50) ซ่อมแซมถนนพหลโยธิน 54/1 แยก 4-49 และถนนเลียบบคลองหกวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,014,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนซ่อมแซม 3 รายการ คือ ซอยพหลโยธิน 54/1 (ถนนเลียบบคลองสอง) ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้น

ซอยสายไหม 23 หมู่บ้านเก่าแสนห้า และซ่อมแซมบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน 3 แห่ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน...			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีชะ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1.พื้นที่สำนักงานเขตสายไหมกว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่สีเหลืองสามารถสร้างเป็นที่อยู่อาศัยชนิดหนาแน่นได้

ดังนั้นการพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัยจึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ถนนในพื้นที่เขตสายไหมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการสัญจรไปมาทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดจำเป็นต้องปรับปรุงเส

นทางใหม่มีความเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลัก คือถนนสายไหม และถนนเพิ่มสิน-ออกเงิน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการสัญจรไปมา

แก้ไขปัญหาการติดในพื้นที่เขตสายไหม และเป็นการลดใช้พลังงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อรองรับปัญหาด้านการจราจรของเขตสายไหมและเขตใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรเวลาเร่งด่วน
- 2.เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
- 4.เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉิวจราจรและน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตสายไหม
- 5.เพื่อให้เป็นขอยสายหลักนำไปสู่การท่องเที่ยวของพื้นที่เขตสายไหม
- 6.เพื่อลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ซ่อมแซมถนนและจัดซื้อหินคลุกเพื่อทำการซ่อมแซมผิวจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 5 รายการ ได้แก่ สะพานทางเดินเลียบบคลองออเงินน้อย สะพานเลียบบคลองพระยาสุเรนทร์ (หนองระแหง) ซ่อมถนนเพิ่มสัน (ซอย 46 - 50) ซ่อมแซมถนนพหลโยธิน 54/1 แยก 4-49 และถนนเลียบบคลองหกวา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,014,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนซ่อมแซม 3 รายการ คือ ซอยพหลโยธิน 54/1 (ถนนเลียบบคลองสอง) ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมประตูปิดกัน ซอยสายไหม 23 หมู่บ้านเก่าแสนห้า และซ่อมแซมบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน 3 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

