



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3650

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,325,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 497,044 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สำนักงานเขตสายไหมกว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่สีเหลืองสามารถสร้างเป็นที่อยู่อาศัยชนิดหนาแน่นได้

ดังนั้นการพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัยจึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ถนนในพื้นที่เขตสายไหมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการสัญจรไปมาทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดจำเป็นต้องปรับปรุงเส

นทางให้มีความเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลัก คือถนนสายไหม และถนนเพิ่มสิน-ออกเงิน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการสัญจรไปมา

แก้ไขปัญหาการติดขัดในพื้นที่เขตสายไหม และเป็นการลดใช้พลังงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อรองรับปัญหาด้านการจราจรของเขตสายไหมและเขตใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรเวลาเร่งด่วน
- 2.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
- 4.เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตสายไหม
- 5.เพื่อให้เป็นซอยสายหลักนำไปสู่การท่องเที่ยวยของพื้นที่เขตสายไหม
- 6.เพื่อลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และจัดซื้อหินคลุกเพื่อทำการซ่อมแซมผิวจราจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดทำแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยต่างๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ตรอกซอยประจำปี 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำขอบเขตงานและขออนุมัติรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : ได้รับเงินงวดที่ 1 วงเงิน 600,000 บาท จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมซอยสายไหม 14 ลงนามในสัญญาเมื่อ 26 ม.ค.64		
	สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 ก.พ.64 ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูน จำนวนเงิน 497,044 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 497,044 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเงินงวดที่สอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50420000-3650

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,325,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 497,044 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอาริยะ พันชนะ (7273-7275)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่สำนักงานเขตสายไหมกว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่สีเหลืองสามารถสร้างเป็นที่อยู่อาศัยชนิดหนาแน่นได้

ดังนั้นการพัฒนาในด้านที่อยู่อาศัยจึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ถนนในพื้นที่เขตสายไหมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการสัญจรไปมาทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดจำเป็นต้องปรับปรุงเส้

นทางใหม่มีความเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลัก คือถนนสายไหม และถนนเพิ่มสิน-ออกเงิน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการสัญจรไปมา

แก้ไขปัญหาการติดขัดในพื้นที่เขตสายไหม และเป็นการลดใช้พลังงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อรองรับปัญหาด้านการจราจรของเขตสายไหมและเขตใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางสัญจรเวลาเร่งด่วน
- 2.เพื่อลดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
- 4.เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตสายไหม
- 5.เพื่อให้เป็นขอยสายหลักนำไปสู่การท่องเที่ยวของพื้นที่เขตสายไหม
- 6.เพื่อลดมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และจัดซื้อหินคลุกเพื่อทำการซ่อมแซมผิวจราจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดทำแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอยต่างๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ตรอกซอยประจำปี 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำขอบเขตงานและขออนุมัติรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/28/2021 : ได้รับเงินงวดที่ 1 วงเงิน 600,000 บาท จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมซอยสายไหม 14 ลงนามในสัญญาเมื่อ 26 ม.ค.64

สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 25 ก.พ.64 ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูน จำนวนเงิน 497,044 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 497,044 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเงินงวดที่สอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/05/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/07/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





รายงานครั้งที่ 9





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

