



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/05/2566 : ตรวจสอบ จำนวน 5 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาคารวินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 2. ไอต้าแมนชั่น ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 3. ไพรินทร์ อพาร์ทเมนท์ แขวงคลองถนน 4. บวรคอนโดมิเนียม ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน 5. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ถนนสุขุมวิท 5 แขวงสายไหม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/06/2566 : ตรวจสอบ 5 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนศิริวัฒนวิทยา แขวงคลองถนน 2. ดี.เค.เจ.อพาร์ทเมนท์ แขวงคลองถนน 3. รุ่งทรัพย์คอนโด อาคาร A แขวงคลองถนน 4. รุ่งทรัพย์คอนโด อาคาร B แขวงคลองถนน 5. วิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ แขวงคลองถนน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ตรวจสอบอาคารเอสซีเพลสคอนโด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/08/2566 : ตรวจสอบ จำนวน 2 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาคารดิออร์จิน แขวงคลองถนน 2. อาคารไหมเรสซิเดนซ์ แขวงคลองถนน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/09/2566 : ตรวจสอบอาคาร จำนวน 15 อาคาร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สยามอพาร์ทเมนท์ ถนนพหลโยธิน 2. สตูดิโอแมนชั่น ถนนพหลโยธิน 3. อาคารชาลีรัตน์ ถนนพหลโยธิน 4. พี.วี.ซี แมนชั่น ถนนพหลโยธิน 5. นิวพอร์ท คอนโดทาวน์ ถนนพหลโยธิน 6. อาคารรัตนชัย ถนนพหลโยธิน 7. อาคารภูเก็ตโฮม เอาส์ซิง ถนนพหลโยธิน 8. พุกษาเพลส ถนนพหลโยธิน 9. เอ.เอ็ม.เพลส ถนนเทพารักษ์ 10. อาคารไทยมณี ถนนสายไหม ซอยสายไหม 54 11. อาคารชรินทร์ อพาร์ทเมนท์ ถนนสายไหม ซอยสายไหม 19 12. ห้างท็อป ดิพาร์ทเมนต์ ถนนสายไหม ซอยสายไหม 5 13. โรงพยาบาลบี.แคร์ ถนนพหลโยธิน 14. รมย์ณียาคอนโดมิเนียม ถนนพหลโยธิน 15. บจก.พีรามิค ดีเวลลอปเมนท์ ถนนวิชรพล <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

