





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 29/05/2566 : ตรวจสอบ จำนวน 5 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. อาคารวินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน</li> <li>2. ไอต้าแมนชั่น ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน</li> <li>3. ไพรินทร์ อพาร์ทเมนท์ แขวงคลองถนน</li> <li>4. บวรคอนโดมิเนียม ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน</li> <li>5. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ถนนสุขุมวิท 5 แขวงสายไหม</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 26/06/2566 : ตรวจสอบ 5 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงเรียนศิริวัฒนวิทยา แขวงคลองถนน</li> <li>2. ดี.เค.เจ.อพาร์ทเมนท์ แขวงคลองถนน</li> <li>3. รุ่งทรัพย์คอนโด อาคาร A แขวงคลองถนน</li> <li>4. รุ่งทรัพย์คอนโด อาคาร B แขวงคลองถนน</li> <li>5. วิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ แขวงคลองถนน</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ตรวจสอบอาคารเอสซีเพลสคอนโด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 31/08/2566 : ตรวจสอบ จำนวน 2 อาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. อาคารดิออร์จิน แขวงคลองถนน</li> <li>2. อาคารไหมเรสซิเดนซ์ แขวงคลองถนน</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: 25/09/2566 : ตรวจสอบอาคาร จำนวน 15 อาคาร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สยามอพาร์ทเมนท์ ถนนพหลโยธิน</li> <li>2. สตูดิโอแมนชั่น ถนนพหลโยธิน</li> <li>3. อาคารชาลีรัตน์ ถนนพหลโยธิน</li> <li>4. พี.วี.ซี แมนชั่น ถนนพหลโยธิน</li> <li>5. นิวพอร์ท คอนโดทาวน์ ถนนพหลโยธิน</li> <li>6. อาคารรัตนชัย ถนนพหลโยธิน</li> <li>7. อาคารภูเก็ตโฮม เอเอสซิ่ง ถนนพหลโยธิน</li> <li>8. พุกษาเพลส ถนนพหลโยธิน</li> <li>9. เอ.เอ็ม.เพลส ถนนเทพารักษ์</li> <li>10. อาคารไทยมณี ถนนสายไหม ซอยสายไหม 54</li> <li>11. อาคารชรินทร์ อพาร์ทเมนท์ ถนนสายไหม ซอยสายไหม 19</li> <li>12. ห้างท็อป ดิพาร์ทเมนต์ ถนนสายไหม ซอยสายไหม 5</li> <li>13. โรงพยาบาลบี.แคร์ ถนนพหลโยธิน</li> <li>14. รมย์ณียาคอนโดมิเนียม ถนนพหลโยธิน</li> <li>15. บจก.พีรามิค ดีเวลลอปเมนท์ ถนนวิชรพล</li> </ol> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

