



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองแสนแสบในพื้นที่เขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2027-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา บุญทา

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิช วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันคลองแสนแสบยังเป็นคลองสายหลักสำคัญสายหนึ่ง ที่อยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว แต่เนื่องจากประชาชนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสีย และขาดการดูแลรักษาสภาพคลอง

สำนักงานเขตคันนายาวจึงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

และสร้างจิตสำนึกรักคูคลองให้แก่ชุมชนริมคลอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. รักษาสภาพทางเดินริมคลอง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบที่อยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว
3. พัฒนาเป็นจุดชมวิว และพักผ่อน
4. ปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน และจุดชมวิว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจา)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : เป้าหมายโครงการ แผนพัฒนาคลอง 1 แผนข		
	มีการประชุมคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรักษาสภาพคลองให้อยู่สภาพที่สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีการเก็บผักตบชวา และกิจกรรมพัฒนาคลองอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืชและพัฒนาบริเวณรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าปรับปรุงพื้นที่ริมคลองโดยรอบอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : รักษาสภาพคลอง เก็บผักตบชวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืช และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : ปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง และติดตั้งจุดเช็คอิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองแสนแสบในพื้นที่เขตคันนายาว





รหัสโครงการ...





: 50430000-3345





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2027-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา บุญทา

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคลองแสนแสบยังเป็นคลองสายหลักสำคัญสายหนึ่ง ที่อยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว แต่เนื่องจากประชาชนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสีย และขาดการดูแลรักษาสภาพคลอง  
สำนักงานเขตคันนายาวจึงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และสร้างจิตสำนึกรักคลองให้แก่ชุมชนริมคลอง

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. รักษาสภาพทางเดินริมคลอง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบที่อยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว
3. พัฒนาเป็นจุดชมวิว และพักผ่อน
4. ปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน และจุดชมวิว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจา)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : เป้าหมายโครงการ แผนพัฒนาคลอง 1 แผนข		
	มีการประชุมคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรักษาสภาพคลองให้อยู่สภาพที่สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีการเก็บผักตบชวา และกิจกรรมพัฒนาคลองอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืชและพัฒนาบริเวณรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าปรับปรุงพื้นที่ริมคลองโดยรอบอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : รักษาสภาพคลอง เก็บผักตบชวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืช และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง และติดตั้งจุดเช็คอิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองแสนแสบในพื้นที่เขตคันนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2027-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันทนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา บุญทา

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี (โทร. 1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันคลองแสนแสบยังเป็นคลองสายหลักสำคัญสายหนึ่ง ที่อยู่ในพื้นที่เขตคันทนายาว แต่เนื่องจากประชาชนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสีย และขาดการดูแลรักษาสภาพคลอง

สำนักงานเขตคันทนายาวจึงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

และสร้างจิตสำนึกรักคลองให้แก่ชุมชนริมคลอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. รักษาสภาพทางเดินริมคลอง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบที่อยู่ในพื้นที่เขตคันทนายาว
3. พัฒนาเป็นจุดชมวิว และพักผ่อน
4. ปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน และจุดชมวิว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจา)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : เป้าหมายโครงการ แผนพัฒนาคลอง 1 แผนข		
	มีการประชุมคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรักษาสภาพคลองให้อยู่สภาพที่สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีการเก็บผักตบชวา และกิจกรรมพัฒนาคลองอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืชและพัฒนาบริเวณรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าปรับปรุงพื้นที่ริมคลองโดยรอบอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : รักษาสภาพคลอง เก็บผักตบชวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืช และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : ปรับปรุงทัศนียภาพอย่างต่อเนื่อง และติดตั้งจุดเช็คอิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองแสนแสบในพื้นที่เขตคันทนายาว

รหัสโครงการ... : 50430000-3345

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2027-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันทนายาว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา บุญทา

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี (โทร. 1513)





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคลองแสนแสบยังเป็นคลองสายหลักสำคัญสายหนึ่ง ที่อยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว แต่เนื่องจากประชาชนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสีย และขาดการดูแลรักษาสภาพคลอง

สำนักงานเขตคันนายาวจึงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และสร้างจิตสำนึกรักคลองให้แก่ชุมชนริมคลอง

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. รักษาสภาพทางเดินริมคลอง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบที่อยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว
3. พัฒนาเป็นจุดชมวิว และพักผ่อน
4. ปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน และจุดชมวิว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงทัศน ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจรจา)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : เป้าหมายโครงการ แผนพัฒนาคลอง 1 แผนข		
	มีการประชุมคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรักษาสภาพคลองให้อยู่สภาพที่สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : มีการเก็บผักตบชวา และกิจกรรมพัฒนาคลองอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืชและพัฒนาบริเวณรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : เข้าปรับปรุงพื้นที่ริมคลองโดยรอบอย่างต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : รักษาสภาพคลอง เก็บผักตบชวา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : ดำเนินการรักษาสภาพคลอง เก็บวัชพืช และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : ปรับภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง และติดตั้งจุดเช็คอิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : โครงการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....