



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 839,239 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริ ไข่มุข 7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การก่อสร้างปรับปรุง หรือซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยไร้เหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12.ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน

ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ		
	(1) <input type="checkbox"/> โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ผลการดำเนินงาน 10%		
	(2) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยเคหะร่มเกล้า45 แยก2		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 6%		
	(3) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสส.เลียบบคลองทับข้างล่าง(เนยะมาตุลอิสลาม)		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 6%		
	(4) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร(ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 6%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	(1) <input type="checkbox"/> โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อนนี้ ผลการดำเนินงาน 30%		
	(2) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยเคหะร่มเกล้า45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 20%		
	(3) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อนนี้ ผลการดำเนินงาน 30%		
	(4) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสส.เลียบบคลองทับข้างล่าง(เนยะมาตุลอิสลาม) (งบประมาณ 466,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอประมาณราคา		

รายงานครั้งที่8	<p>ผลการดำเนินงาน 20%</p> <p>(5) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 20%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 30%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 50%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา ผลการดำเนินงาน 80%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา ผลการดำเนินงาน 80%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 65 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการจัดทำฎีกาเลขที่ใบขอเบิก 3558/63 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 80%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 70 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่ 3390/63 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ฎีกาเลขที่ 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 95 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: /26/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่ 3390/63 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ฎีกาเลขที่ 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 100 % / 26/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 839,239 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

