



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 839,239 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริ ใช้ไหวพริบ 7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างปรับปรุง หรือซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 12.ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน

ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ		
	(1) <input type="checkbox"/> โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ ผลการดำเนินงาน 10%		
	(2) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยเคหะร่มเกล้า45 แยก2		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 6%		
	(3) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสส.เลียบบคลองทับข้างล่าง(เนยะมาตุลอิสลาม)		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 6%		
	(4) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร(ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 6%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	(1) <input type="checkbox"/> โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อนนี้ ผลการดำเนินงาน 30%		
	(2) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยเคหะร่มเกล้า45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 20%		
	(3) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อนนี้ ผลการดำเนินงาน 30%		
	(4) <input type="checkbox"/> โครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสส.เลียบบคลองทับข้างล่าง(เนยะมาตุลอิสลาม) (งบประมาณ 466,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอประมาณราคา		

รายงานครั้งที่8	<p>ผลการดำเนินงาน 20%</p> <p>(5) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคา ผลการดำเนินงาน 20%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 30%</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 50%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา ผลการดำเนินงาน 80%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) อยู่ระหว่างจัดทำฎีกา ผลการดำเนินงาน 80%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 65 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการจัดทำฎีกาเลขที่ใบขอเบิก 3558/63 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 80%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 70 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่ 3390/63 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ฎีกาเลขที่ 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 95 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: /26/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>(1) □โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองบัวคลี่ จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงบริเวณใต้สะพานถนนคูขนานกาญจนาภิเษก (งบประมาณ 203,000 บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ ฎีกาเลขที่ 3390/63 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 197,459.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(2) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร ซอยมอเตอร์เวย์5 แยก2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ฎีกาเลขที่ 3014/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 464,400.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>(3) □โครงการ ซ่อมผิวจราจร (ลงหินคลุกบดอัดแน่น) ซอยเคหะร่มเกล้า 45 แยก2 (งบประมาณ 179,000 บาท) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เลขที่ใบขอเบิก 3047/63 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 งบประมาณที่ใช้ไป 177,380.-บาท ผลการดำเนินงาน 100%</p> <p>รวมผลการดำเนินงานทั้งหมด 100 % / 26/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 839,239 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

