



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3430

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,991,566 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริ ไข่มุขพร (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างปรับปรุง หรือซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหารือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพื้นที่หาเนื้องาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบและราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างเห็นชอบจ้างเหมา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาวฯ = 126,786 บาท

2. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงสะพานข้ามคลองทับช้างบน ซอยนักกีฬาแหลมทอง 40 = 136,959 บาท

3. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงสะพานข้ามคลองบางเลา ถนนราษฎร์พัฒนา = 341,880 บาท

4. งานซ่อมแซมผิวทางบริเวณปากซอยรามคำแหง 118 แยก 45 ถึงปากซอยรามคำแหง 118 แยก 49 = 455,840 บาท

5. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงหน้าศูนย์ 68 = 496,944 บาท

6. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 ช่วงสะพานข้ามคลองแยกคลองสะพานสูง = 89,700 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

7. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองทับช้างล่าง = 343,457 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,991,566 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50440000-3430 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,991,566 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริฐ ไข่มุขพรวิบูลย์ (โทร.7114) ผู้ประสานงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างปรับปรุง หรือซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนหาหรือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพื้นที่หาเนื้องาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างเห็นชอบจ้างเหมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ		
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาวฯ = 126,786 บาท 2. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงสะพานข้ามคลองทับช้างบน ซอยนักกีฬาแหลมทอง 40 = 136,959 บาท 3. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงสะพานข้ามคลองบางเสา ถนนราษฎร์พัฒนา = 341,880 บาท 4. งานซ่อมแซมผิวทางบริเวณปากซอยรามคำแหง 118 แยก 45 ถึงปากซอยรามคำแหง 118 แยก 49 = 455,840 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงสะพานข้ามคลองบางเลา ถนนราษฎร์พัฒนา = 341,880 บาท
- 4. งานซ่อมแซมผิวทางบริเวณปากซอยรามคำแหง 118 แยก 45 ถึงปากซอยรามคำแหง 118 แยก 49 = 455,840 บาท
- 5. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงหน้าศูนย์ 68 = 496,944 บาท
- 6. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 ช่วงสะพานข้ามคลองแยกคลองสะพานสูง = 89,700 บาท
- 7. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบคลองทับช้างล่าง = 343,457 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,991,566 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3430

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,991,566 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลสิริ ใช้ไหวพริบ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

1.3 หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างปรับปรุง หรือซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาหรือ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพื้นที่หาเนื้องาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างสำรวจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบและราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างเห็นชอบจ้างเหมา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองลาดบัวขาวฯ = 126,786 บาท
 2. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงสะพานข้ามคลองทับช้างบน ซอยนักกีฬาแหลมทอง 40 = 136,959 บาท
 3. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงสะพานข้ามคลองบางเสา ถนนราษฎร์พัฒนา = 341,880 บาท
 4. งานซ่อมแซมผิวทางบริเวณปากซอยรามคำแหง 118 แยก 45 ถึงปากซอยรามคำแหง 118 แยก 49 = 455,840 บาท
 5. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตท้ายซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงหน้าศูนย์ 68 = 496,944 บาท
 6. งานซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 ช่วงสะพานข้ามคลองแยกคลองสะพานสูง = 89,700 บาท
 7. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองทับช้างล่าง = 343,457 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,991,566 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

