



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ทราย ค่อยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3522

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,983,154 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีสุนย์ โทร. 7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร.7114

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วย กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต โดยให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสีสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น ถนน ทราย ค่อยทางเท้า ซ่อมรับน้ำฝน ผาโถระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธาจึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ทราย ค่อยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวข้างต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยและสะอาดถูกสุขลักษณะ
4. เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ทราย ค่อย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ทราย ค่อยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้ว 2 ซอย คือ		
	1. จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-8 (อยู่ระหว่างส่งมอบงาน)		
	2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ถึงร้านค้าคร้ครึ่งรายนต์ (อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา และผังบริเวณ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดาน ทราย ค่อยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้ว 2 ซอย คือ		
	1. จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-8 (อยู่ระหว่างตรวจฎีกาเพื่อเบิกจ่าย)		
	2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ถึงร้านค้าคร้ครึ่งรายนต์ (อยู่ระหว่างทำฎีกาเบิกจ่าย)		
	และอยู่ระหว่างสำรวจถนน ทราย ค่อย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง (เพิ่มเติม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ทราย ค่อย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง (เพิ่มเติม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในส่วนที่เหลือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในส่วนที่เหลือ (เพิ่มเติม)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,983,154 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50440000-3522

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,983,154 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ศรีสุนย์ โทร. 7114

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.7114

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วย กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต โดยให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ถนน ตรอก ซอยทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธาจึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวข้างต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยและสะอาดถูกสุขลักษณะ
4. เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 24/01/2566 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้ว 2 ซอย คือ 1. จ้างมหาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-8 (อยู่ระหว่างส่งมอบงาน) 2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ถึงร้านค้าแร่ล่างรถยนต์ (อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา และผังบริเวณ)		
รายงานครั้งที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้ว 2 ซอย คือ 1. จ้างมหาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-8 (อยู่ระหว่างตรวจฎีกาเพื่อเบิกจ่าย) 2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ถึงร้านค้าแร่ล่างรถยนต์ (อยู่ระหว่างทำฎีกาเบิกจ่าย)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่3	(อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา และผังบริเวณ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้ว 2 ซอย คือ 1. จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-8 (อยู่ระหว่างตรวจฎีกาเพื่อเบิกจ่าย) 2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ถึงร้านค้าแร่ครึ่งราษฎร์ (อยู่ระหว่างทำฎีกาเบิกจ่าย)
รายงานครั้งที่4	และอยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง (เพิ่มเติม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง (เพิ่มเติม)
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในส่วนที่เหลือ
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในส่วนที่เหลือ (เพิ่มเติม)
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยในพื้นที่
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,983,154 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 รหัสโครงการ... : 50440000-3522 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 2,983,154 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคมสัน ตรีศุนย์ โทร. 7114 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.7114

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วย กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต โดยให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาส่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ถนน ตรอก ซอยทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ผ่าท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายโยธาจึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวข้างต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
3. เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยและสะอาดถูกสุขลักษณะ
4. เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****



ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้ว 2 ซอย คือ 1. จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-8 (อยู่ระหว่างส่งมอบงาน) 2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ถึงร้านค้าคร้ครึ่งรถยนต์ (อยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคา และผังบริเวณ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแล้ว 2 ซอย คือ 1. จ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-8 (อยู่ระหว่างตรวจฎีกาเพื่อเบิกจ่าย) 2. ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยรามคำแหง 118 แยก 33 ช่วงถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ถึงร้านค้าคร้ครึ่งรถยนต์ (อยู่ระหว่างทำฎีกาเบิกจ่าย) และอยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง (เพิ่มเติม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตสะพานสูง (เพิ่มเติม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในส่วนที่เหลือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/05/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ในส่วนที่เหลือ (เพิ่มเติม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยในพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,983,154 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

