



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50450000-3207

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนุชนาถ อรุณศรี (โทร 6965-6967)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

ประการ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ทำให้เกิดแหล่งที่พักอาศัยหลากหลาย ได้แก่บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ด้วยปัจจัยหลากหลายดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อ ถนน ทางเท้า ซ้ำรูดเสียหาย ต้องได้รับดูแล และบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตวังทองหลางมีถนนสายหลัก 2 สาย ถนน สายรอง 5 สาย ซึ่งต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน กับผู้สัญจรไปมา สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทางถนน ตรอก ซอย ที่ซ้ำรูด เพื่อการสัญจรที่คล่องตัวขึ้น ช่วยลดปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรบนถนน และทางเท้า

- เพื่อลดมลภาวะที่ทำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรม

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการขออนุญาตขุดผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 26		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจประมาณราคาซ่อมถนน ตรอก ซอย ที่ซ้ำรูด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่าง -ซ่อมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ (384,510- บาท)		
	-ซ่อมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ซ่อมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	(384,510- บาท) -ช่อมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....-ช่อมฝัถนช.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ -ช่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ -ช่อมฝัถนช.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ -ช่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ (384,510- บาท)
รายงานครั้งที่10	-ช่อมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ช่อมฝัถนชอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 484,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และช่อมไหล่ทางพร้อมขอบบ่อพักชอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 452,000.- บาท (ชออนุมัติจ้าง)
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ช่อมฝัถนชอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 484,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และช่อมไหล่ทางพร้อมขอบบ่อพักชอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 452,000.- บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -ช่อมฝัถนชอยลาดพร้าว 80 แยก 26 เป็นเงิน 497,448.- บาท -ช่อมราวเหล็กกันตก เป็นเงิน 498,910.- บาท -ช่อมราวเหล็กกัน ทางเดินเท้าริมคลอง เป็นเงิน 384,510.- บาท -ช่อมบ้านหนังสือฯ เป็นเงิน 184,400. บาท -ช่อมฝัถนชอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 481,154.- บาท -ช่อมไหล่ทางชอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 451,551.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,994,842 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

