



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50450000-3207

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนุชนาถ อรุณศรี ( โทร 6965-6967 )

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประการ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ทำให้เกิดแหล่งที่พักอาศัยหลากหลาย ได้แก่บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ ด้วยปัจจัยหลากหลายดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อ ถนน ทางเท้า ชำรุดเสียหาย ต้องได้รับดูแล และบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตวังทองหลางมีถนนสายหลัก 2 สาย ถนน สายรอง 5 สาย ซึ่งต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ดี ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน กับผู้สัญจรไปมา สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทางถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด เพื่อการสัญจรที่คล่องตัวขึ้น ช่วยลดปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่ง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรบนถนน และทางเท้า

- เพื่อลดมลภาวะที่ทำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เสื่อมโทรม

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการขออนุญาตขุดผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 26		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจประมาณราคาซ่อมถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่าง -ซ่อมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ (384,510- บาท )		
	-ซ่อมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ซ่อมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ		
	-ซ่อมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

(384,510- บาท )

-ชอมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....-ชอมผิวถนน ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 (497,448.- บาท) แล้วเสร็จ

-ชอมราวเหล็กกันตก (498,910) แล้วเสร็จ

-ชอมผิวถนนซ.ลพ.69 (496,869) แล้วเสร็จ

-ชอมราวเหล็กกันตก ทางเดินเท้าริมคลอง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(384,510- บาท )

-ชอมบ้านหนังสือฯ (184,400) อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชอมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 484,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

และชอมไหล่ทางพร้อมขอบบ่อพักซอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 452,000.- บาท (ชออนุมัติจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ชอมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 484,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

และชอมไหล่ทางพร้อมขอบบ่อพักซอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 452,000.- บาท ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

-ชอมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 เป็นเงิน 497,448.- บาท

-ชอมราวเหล็กกันตก เป็นเงิน 498,910.- บาท

-ชอมราวเหล็กกัน ทางเดินเท้าริมคลอง เป็นเงิน 384,510.- บาท

-ชอมบ้านหนังสือฯ เป็นเงิน 184,400. บาท

-ชอมผิวถนนซอยลาดพร้าว 80 แยก 1,5,7,9 เป็นเงิน 481,154.- บาท

-ชอมไหล่ทางซอยลาดพร้าว 124 แยก 3 เป็นเงิน 451,551.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,994,842 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

