



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50450000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลภัทร ยิ่งบำรุง (โทร 6965-6957

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ไม่มี ซ่อมแซม 40 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ จำนวน 3 ดวง ซ่อมแซมจำนวน 50 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่มีมี ซ่อมแซมจำนวน 44 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้ง ประจำเดือนมกราคม 2564 ซ่อมแซมได้.....ดวง และติดตั้งใหม่ได้.....ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 33 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี พร้อมรายงานสำนักการโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ได้จำนวน 105 ดวง และติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: การไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการซ่อมฯ ได้ จำนวน 59 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการซ่อมแซมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้จำนวน.....ดวง และติดตั้งใหม่จำนวน.....ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซ่อมได้ จำนวน 26 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตค.63-30 กย. 64) ได้จำนวน.....ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้จำนวน.....ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50450000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท





สิ้นสุดโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: 2021-09-30 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลภัทร ยิ่งบำรุง (โทร 6965-6957)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ไม่มี ซ่อมแซม 40 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ จำนวน 3 ดวง ซ่อมแซมจำนวน 50 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่มีมี ซ่อมแซมจำนวน 44 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้ง ประจำเดือนมกราคม 2564 ซ่อมแซมได้.....ดวง และติดตั้งใหม่ได้.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 33 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี พร้อมรายงานสำนักการโยธาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ได้จำนวน 105 ดวง และติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: การไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการซ่อมฯ ได้ จำนวน 59 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการซ่อมแซมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้จำนวน.....ดวง และติดตั้งใหม่จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซ่อมได้ จำนวน 26 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าประจำงบประมาณ 2564 (1 ตค.63-30 กย. 64) ได้จำนวน.....ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50450000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลภัทร ยิ่งบำรุง (โทร 6965-6957)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ไม่มี ซ่อมแซม 40 ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ จำนวน 3 ดวง ซ่อมแซมจำนวน 50 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่มีมี ซ่อมแซมจำนวน 44 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้ง ประจำเดือนมกราคม 2564 ซ่อมแซมได้.....ดวง และติดตั้งใหม่ได้.....ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 33 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี พร้อมรายงานสำนักการโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ได้จำนวน 105 ดวง และติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: การไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการซ่อมฯ ได้ จำนวน 59 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการซ่อมแซมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้จำนวน.....ดวง และติดตั้งใหม่จำนวน.....ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซ่อมได้ จำนวน 26 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าประจำงบประมาณ 2564 (1 ตค.63-30 กย. 64) ได้จำนวน.....ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้จำนวน.....ดวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50450000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลภัทร ยิ่งบำรุง (โทร 6965-6957

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ไม่มี ซ่อมแซม 40 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่ จำนวน 3 ดวง ซ่อมแซมจำนวน 50 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ได้ดำเนินการติดตั้งใหม่มีมี ซ่อมแซมจำนวน 44 ดวง พร้อมส่งรายงานแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้ง ประจำเดือนมกราคม 2564 ซ่อมแซมได้.....ดวง และติดตั้งใหม่ได้.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 33 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี พร้อมรายงานสำนักการโยธาทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ได้จำนวน 105 ดวง และติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดำเนินการซ่อมฯ ได้ จำนวน 59 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการซ่อมแซมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้จำนวน 35 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้จำนวน.....ดวง และติดตั้งใหม่จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ได้ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซ่อมได้ จำนวน 26 ดวง ติดตั้งใหม่ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตค.63-30 กย. 64) ได้จำนวน.....ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้จำนวน.....ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

