



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิทยา วันทา (โทร6965-6957)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณราคา เพื่อดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณการเพื่อดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เป็นเงิน 500,000.- บาท อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 แยก 3 เป็นเงิน 398,491.- บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงาน		
	-ได้ดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เป็นเงิน 495,000.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ (ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมขอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางขอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และขอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายขอยแยกขอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานขอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3260 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑูรย์ วันทา (โทร6965-6957) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณราคา เพื่อดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณการเพื่อดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการซ่อมแซมขอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เป็นเงิน 500,000.- บาท อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ได้ดำเนินการซ่อมแซมขอยแยกโชคชัย 4 แยก 3 เป็นเงิน 398,491.- บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงาน

-ได้ดำเนินการซ่อมผิวทางขอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เป็นเงิน 495,000.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมขอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางขอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน

494,760.- บาท แล้วเสร็จ (ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมขอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางขอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน

494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และขอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.-

บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมขอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางขอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน

494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และขอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.-

บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมขอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางขอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	27/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	28/09/2564 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑูรย์ วันทา (โทร6965-6957)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณราคา เพื่อดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณการเพื่อดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เป็นเงิน 500,000.- บาท อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 แยก 3 เป็นเงิน 398,491.- บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงาน -ได้ดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เป็นเงิน 495,000.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ (ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.-





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา
รายงานครั้งที่9	บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา
รายงานครั้งที่10	บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท
รายงานครั้งที่11	บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการซ่อมผิวทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท
รายงานครั้งที่12	บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

รหัสโครงการ... : 50450000-3260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิทยา วันทา (โทร6965-6957)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจ ประมาณราคา เพื่อดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณการเพื่อดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เป็นเงิน 500,000.- บาท อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้ดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 แยก 3 เป็นเงิน 398,491.- บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	-ได้ดำเนินการขอมิวนทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เป็นเงิน 495,000.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการขอมิวนทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ (ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา)
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการขอมิวนทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการขอมิวนทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการขอมิวนทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการขอมิวนทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมซอยแยกโชคชัย 4 ซอย 3 เงิน 498,391.-บาท แล้วเสร็จ และดำเนินการขอมิวนทางซอยลาดพร้าว 87 แยก 3 เงิน 494,760.- บาท แล้วเสร็จ ขอความเห็นชอบดำเนินการซ่อมสะพานทางเดินฯ ซอยรามคำแหง 43/1 และซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 494,000.- บาท แล้วเสร็จ และซ่อมถนนปลายซอยแยกซอยลาดพร้าว 122, 124 และเชิงสะพานซอยรามคำแหง 9 เป็นเงิน 475,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

