



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้วันสำคัญ

รหัสโครงการ... : 50460000-3289

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรศรี นักวิเคราะห์ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาและให้ประชาชน ส่วนราชการ

หน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครมากขึ้น

2. เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญประจำปีของชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2561 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอขอโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2561 : - ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว , ดำเนินการปลูกไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางถนนพระยาสุเรนทร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2561 : จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม(ต้นโมก) บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนกาญจนาภิเษก จำนวน 100 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2562 : -ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกต้นไม้พุ่ม(ต้นไทร)ประดับภายในอาคารสำนักงานเขต จำนวนประมาณ 700 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2562 : ดำเนินการปลูกไม้พุ่มไม้ประดับในอาคารสำนักงานเขตฯ จำนวน 500 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2562 : ดำเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนนมิตรจิต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 2 ต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2562 : ดำเนินการปลูกต้นไม้,ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณริมทางสาธารณะ ซอยมะหะหมัด ถนนพระยาสุเรนทร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 6 ต้น บริเวณโรงเรียนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2562 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนมิตรจิต จำนวน 100 ต้น (ต้นทองอุไร)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2562 :-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นอินทนิล) จำนวน 10 ต้น บริเวณถนนพระยาสุเรนทร์ 34 ช่วงกัลปพฤกษ์หมู่บ้านเสนากรีน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนพระยาสุเรนทร์ช่วงด้านหน้าโรงเรียนประชาราษฎร์ ถึง ถนนพระยาสุเรนทร์

37

โดยปลูกต้นอินทนิล จำนวน 37 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 26/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

