



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คชจ.ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50460000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมนึก บุญเจือ เจ้าหน้าที่งาน โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้ประชาชนมีพื้นที่สีเขียวในการใช้สอยได้ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลบำรุงรักษาไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ให้เขียวขจีร่มรื่น
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายหลัก-สายรองให้เกิดความสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงเกาะกลางถนนหทัยราษฎร์ตั้งแต่สามแยกไฟแดงถนนเลียบริดจิ้งสองตัดกับถนนหทัยราษฎร์ถึงร้านอาหาร THE CAVE ระยะทางประมาณ 640 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุปลูกฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปลูก 12 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ร้านมั่นคงพานิช		
	ราคา 493,614 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาเพื่อให้นิติกรตรวจร่างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญาและแจ้งผู้รับจ้าง (ร้านมั่นคงพานิชย์) ให้มาลงนามในสัญญาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้าง คือ ร้านมั่นคงพานิช มาลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบพัสดุตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุจนได้ตัวผู้รับจ้างได้แก่ ร้านมั่นคงพานิช และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งพัสดุให้ครบถ้วนตามสัญญาต่อไป (งบประมาณ 1,100,000 บาท สบราคาได้ 493,614 บาท)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ ได้ผู้รับจ้าง คือ ร้านมั่นคง และจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และนำต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุได้ตัวผู้รับจ้างได้แก่ร้านมั่นคงซึ่งจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 493,614 อยู่ระหว่างการนำต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 493,614 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : -ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำต้นไม้ไปปลูกตามแผนที่กำหนดต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการนำต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับไปปลูกตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13	:: 29/9/2563 : ดำเนินการนำต้นไม้ไปปลูกตามแผนที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

