



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตคลองสามวา

รหัสโครงการ... : 50460000-3412

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรณิธร บุญจินดาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ถนนในพื้นที่เขตคลองสามวามีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9.1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธาในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบริมคลองสอง และรวบรวมเอกสารจากฝ่ายเทศกิจ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับฝ่ายเทศกิจ จึงร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานเขตคลองสามวา ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตคลองสามวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเส้นทางถนนเลียบริมคลองสอง จำนวน 200 ชุด และประสานฝ่ายเทศกิจในการดำเนินการเส้นทางดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/ ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายโยธา ในการดำเนินการจัดการตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอยู่ระหว่างรอเอกสารในการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายเทศกิจได้ให้เอกสารการดำเนินการประจำเดือน และฝ่ายรักษา ให้เอกสารในการจัดทำถนนเลียบริมคลองสองแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจในการดำเนินการออกตรวจถนนพระยาสุเรนทร์ พร้อมกับผู้ตรวจราชการสูงเขตคลองสามวา (นางสาวอำไพ สีนสถาพรพงศ์) และได้รับการประสานว่าขอยกเลิกการออกตรวจถนนในช่วงนี้ และยังไม่มีการกำหนดจะออกตรวจ ขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างการจัดทำและเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดในการดำเนินการตามตัวชี้วัดในส่วนที่รับผิดชอบ และเก็บหลักฐาน/เอกสารเข้าแฟ้ม เพื่อรอรับการตรวจต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายเทศกิจ ในการรวบรวมเอกสารการดำเนินการโครงการต่างๆ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บริเวณถนนเลียบคลองสอง และอยู่ระหว่างเก็บเอกสารต่างๆ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 13/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

