



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และจุดเสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50460000-3441

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรวิฑูร ภัคกรเศรษฐ์ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยในพื้นที่เขตคลองสามวา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและเกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น การเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอาจไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนน ตรอก ซอย ที่ใช้สัญจรมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ถึง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัยตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพ มีชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ตัวชี้วัดการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึงและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับชำรุดให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยง พร้อมแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างที่ชำรุดให้เป็นไปตามแผนปี 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 มุ่งเน้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่สว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนี้

- 3.1.1 ซอยลำมะเขือขึ้น 1/1 จำนวน 100 ดวง
- 3.1.2 ซอยเกาะขุนเณร จำนวน 25 ดวง
- 3.1.3 ซอยหนองระแหง 4 แยก 2 จำนวน 25 ดวง
- 3.1.4 ซอยพระยาสุเรนทร์ 12 จำนวน 20 ดวง
- 3.1.5 ซอยนิมิตใหม่ 49 จำนวน 30 ดวง

รวมจำนวนที่สำรวจเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 200 ดวง

3.2 การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยที่เป็นสาธารณะโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชน ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานเขตคลองสามวาให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 45 ดวง เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 จำนวน 50 ดวง ในพื้นที่เขตคลองสามวาเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขต ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 ดวง เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2563 จำนวน 78 ดวง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการที่กำหนดและที่ได้รับการร้องเรียน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสามวา			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามที่ได้รับการร้องเรียนและตรวจพบ

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสามวา ตามที่ได้รับการร้องเรียน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

