



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล

รหัสโครงการ... : 50460000-3443

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติศักดิ์ วรเพชรยุทธ นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรสร นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

- พื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังระบายน้ำได้ช้า เกิดจากปัญหาน้ำฝน น้ำหนุน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลองในพื้นที่ไม่เกิดภาวะตื้นเขิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 (แผน 9 เล่ม)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณณ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการขุดลอกคูคลอง. ตั้งแต่เดือนตุลาคม. ถึงเดือนธันวาคม. 2562. จำนวน. 12 คลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตคลองสามวา ในเดือนมกราคม 2563		
	จำนวน 8 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดเจ้าหน้าที่ระบายน้ำพร้อมคนงาน ออกขุดลอกคูคลอง เก็บผักตบชวา		
	ในคลองพื้นที่เขตคลองสามวา ตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลตามที่ได้กำหนดในแผน		
	โดยในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2563 ได้มีกรมชลประทานมาดำเนินการช่วยเหลือการขุดลอกคูคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนการที่ตั้งไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการขุดลอกคูคลองตามแผนที่กำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนด เช่น		
	1. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการพัฒนาคลองลำกะโหลก ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา		
	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุง คูแลตตันไม้ พร้อมเก็บขยะ สิ่งสกปรกอื่น ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ดำเนินการ ดังนี้		
	1. วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ได้แก่ คลองสองตะวันตก (ช่วงสะพานทางเข้าซาฟารีเวิลด์)		
	และคลองสองตะวันออก (ช่วงถนนวัดสุขใจ 13)		
	2. วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ไหล่ทาง ได้แก่ ลำรางถนนพระยาสุเรนทร์		
	เพื่อเปิดทางน้ำไหล ระบายน้ำรับมือน้ำหลากในฤดูฝน		
	3. วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ไหล่ทาง ได้แก่ คลองสองตะวันตก คลองสามวาตะวันออก		
	คลองลำกระดาน และลำรางถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ		
	รับมือน้ำหลากและความสะอาดของคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชไหล่ทาง ได้แก่ คลองสองตะวันตก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คลองสามตะวันออก คลองลำกระดาน และลำรางถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ
รับมือน้ำหลากและให้ลำคลองมีความสะอาด

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช บริเวณคลองบึงแดงโม

และคลองสองตะวันออก เขตคลองสามวา โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนริมคลองช่วยกันรักษาความสะอาด สอดส่อง
ห้ามมิให้บุคคลใดนำขยะมาทิ้งในลำคลอง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

