



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คชจ.ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50460000-3454

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมนึก บุญเจือ เจ้าหน้าที่งาน โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มสวนสาธารณะ โดยกำเนิดใหม่พื้นที่สีเขียวในสัดส่วน 5 ตารางเมตรต่อ 1 คน นั้น สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการดูแล บำรุงรักษา ให้คงสภาพพื้นที่สีเขียว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว เพื่อปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับและจัดซื้อวัสดุ บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวของเขต-คลองสามวาให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตามคดียบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อดูแล บำรุงรักษา ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพื้นที่สีเขียวในเขตคลองสามวา ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นการลดมลภาวะทางอากาศและลดภาวะโลกร้อน
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง ถนนสายหลัก ถนนสายรองในพื้นที่ให้ร่มรื่นความสวยงาม เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่าน ได้พักผ่อนสายตา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงเกาะกลางถนนหทัยราษฎร์ตั้งแต่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรถนนหทัยราษฎร์ถึงหน้าหมู่บ้านศุภาวิไล (ซอย 6)ระยะทางประมาณ 640 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ , จัดซื้อวัสดุปลูก , อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนพัสดุ,อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปลูกตามขั้นตอนพัสดุ ประกวดราคาวิธีe-bidding ได้ตัวผู้รับจ้างคือ บริษัทภัทรา ไบเออร์ จำกัด ในราคา 549,341 บาท (งบประมาณ 1,100,000 บาท) อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาซื้อขาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ ได้ตัวผู้รับจ้าง ได้แก่บริษัทภัทราฯ ขณะนี้ลงนามในสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบพัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : 1. ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ ได้ตัวผู้รับจ้าง ได้แก่บริษัทภัทราฯ ขณะนี้ลงนามในสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดส่งพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา (เลยระยะเวลาที่กำหนด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : -ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ร้านภัทราไบเออร์ฟอยล์จำกัด ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถส่งพัสดุได้ครบถ้วนและถูกต้องตามสเปคที่กำหนด -อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกสัญญาและดำเนินการให้เป็นผู้ทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ผู้รับจ้างส่งพัสดุไม่ครบตามสัญญาและไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะ อยู่ระหว่างทำเรื่องให้เป็นผู้ทำงาน และบริษัทผู้รับจ้างภัทราไบเออร์ ฟอยล์ มีการฟ้องร้องกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองสามวาส่งข้อมูลให้พนักงานอัยการแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างการชดโครงการเนื่องจากมีปัญหาผู้รับจ้าง ร้านภทราไบเออร์พ้อย จำกัด ส่งพัสดุไม่ได้ตามสเปคและส่งไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันในศาลยุติธรรม		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/08/2564 : ผู้รับจ้างส่งของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด และส่งพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้อง กทม. โดยอัยการนัดหมายไกล่เกลี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ผู้รับจ้างส่งของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด และส่งพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องร้อง กทม. โดยอัยการนัดหมายไกล่เกลี่ย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ผู้รับจ้างส่งพัสดุไม่ตรงตามสเปคและส่งพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานคร และพนักงานอัยการนัดสืบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

