



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

รหัสโครงการ... : 50460000-3673

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ โทร 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากพื้นที่เขตคลองสามวามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีหนอง คลอง บึง และลำราง เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม และโครงสร้างสาธารณูปโภคเดิมไม่สามารถรองรับได้จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและจัดทำโครงการเพื่อจัดพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานและเตรียมจัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจลำราง เพื่อของบประมาณขุดลอกลำราง เพื่อให้เป็นแหล่งรองรับน้ำ สามารถควบคุมการระบายน้ำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริเวณหลังหมู่บ้านเจริญทรัพย์ ซอยเจริญพัฒนา 4 ถนนเจริญพัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : สำรวจพื้นที่สำรวจ เพื่อของบประมาณขุดลอกคลอง (งบเพิ่มเติมปี 66) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็ว บริเวณหลังหมู่บ้านโนนรมย์ 4 ซอยเลียบคลองสอง 19 (ลำรางชาฟารี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 1. ซอยเจริญพัฒนา 1 ถนนเจริญพัฒนา - มีท่อขนาด 0.80 เมตร ความยาวท่อ 719 เมตร 2. ซอยหทัยราษฎร์ 8 ถนนหทัยราษฎร์ - มีท่อขนาด 0.80 เมตร ความยาวท่อ 355 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/05/2566 : ขุดลอกลำรางข้างหมู่บ้านเจริญทรัพย์ ซอยเจริญทรัพย์ 4 ความยาวประมาณ 200 เมตร เพื่อเปิดทางน้ำไหล		
	29/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานและเตรียมจัดการประชุม 23/02/2566 : ลงพื้นที่สำรวจลำราง เพื่อของบประมาณขุดลอกลำราง เพื่อให้เป็นแหล่งรองรับน้ำ สามารถควบคุมการระบายน้ำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริเวณหลังหมู่บ้านเจริญทรัพย์ ซอยเจริญพัฒนา 4 ถนนเจริญพัฒนา 23/03/2566 : สำรวจพื้นที่สำรวจ เพื่อของบประมาณขุดลอกคลอง (งบเพิ่มเติมปี 66) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็ว บริเวณหลังหมู่บ้านโนนรมย์ 4 ซอยเลียบคลองสอง 19 (ลำรางชาฟารี) 28/04/2566 : ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 1. ซอยเจริญพัฒนา 1 ถนนเจริญพัฒนา - มีท่อขนาด 0.80 เมตร ความยาวท่อ 719 เมตร 2. ซอยหทัยราษฎร์ 8 ถนนหทัยราษฎร์ - มีท่อขนาด 0.80 เมตร ความยาวท่อ 355 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงดำเนินการขุดลอกลำรางสิ่งโสโครก ช่วงบริเวณซอยหทัยราษฎร์ 39 เพื่อเปิดทางน้ำไหลป้องกันน้ำท่วม		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7 :: 25/07/2566 : ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและดำเนินการล้างท่อทำความสะอาด บริเวณ จุดเสี่ยงน้ำท่วมจำนวน 8 จุด และ จุดฝ้าระวาง จำนวน 4 จุด  
แล้วเสร็จ : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

