



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50470000-3289

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,923,023 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ 02-1735266 ต่อ 6061

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนาได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบางนา เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบบระบายน้ำเมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร น้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบางนา

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้ผิวทาง, ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.3 เพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำลงสู่คลองบางนาได้

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางนาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย  
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : ดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อจัดทำใบประมาณราคา เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
30/11/2563 : ดำเนินการทำสัญญา จำนวน 2 รายการ 1. ถนนลาดลาดตัดใหม่ สัญญาเลขที่ 22-1-64 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ,  
ซอยบางนา-ตราด 46 สัญญาเลขที่ 22-2-64 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 , ซอยบางนา-ตราด 23 และซอยลาซาล 32 แยก 3  
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ดำเนินการทำสัญญา จำนวน 2 รายการ 1. ถนนลาดลาดตัดใหม่ สัญญาเลขที่ 22-1-64 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ,  
ซอยบางนา-ตราด 46 สัญญาเลขที่ 22-2-64 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 , ซอยบางนา-ตราด 23 และซอยลาซาล 32 แยก 3  
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: ขั้นตอนการดำเนินการดำเนินการเบิกจ่ายเงินจำนวน 2 ซอย 1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาซาล 46 2. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดลาดตัดใหม่  
และอีกจำนวน 2 ซอย คือ (1). ซอยลาซาล 32 (2). ซอยลาซาล 32 แยก 3 (3.)ปู ซอยบางนา-ตราด 23 อยู่ระหว่างปูแอสฟัลต์ค้อนกรีต  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 31/12/2563 : จำนวน 4 ซอย  
1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 46 อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ  
2. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดลาดตัดใหม่ อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ  
3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 23 เลขที่สัญญา 22-4-64 ลงวันที่ 16 ธ.ค.63 อยู่ระหว่างปูแอสฟัลต์ค้อนกรีต  
4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาซาล 32 และซอยลาซาล 32 แยก 3 เลขที่สัญญา 22-3-64 ลงวันที่ 15 ธ.ค.63  
อยู่ระหว่างปูแอสฟัลต์ค้อนกรีต  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 27/01/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงซอย จำนวน 4 ซอย ตามรายละเอียดดังนี้  
1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 46 (เบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว)  
2. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดลาดตัดใหม่ (เบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว)  
3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 23 เลขที่สัญญา 22-4-64 ลงวันที่ 16 ธ.ค.63  
อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของงานเพื่อส่งมอบงาน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาซาล 32 และซอยลาซาล 32 แยก 3 เลขที่สัญญา 22-3-64 ลงวันที่ 15 ธ.ค.63

(อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 24/02/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงซอย จำนวน 4 ซอย ตามรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 46 (เบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
2. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาซาลตัดใหม่ (เบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
3. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบางนา-ตราด 23 เลขที่สัญญา 22-4-64 ลงวันที่ 16 ธ.ค.63 (เบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
4. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยลาซาล 32 และซอยลาซาล 32 แยก 3 เลขที่สัญญา 22-3-64 ลงวันที่ 15 ธ.ค.63

(เบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

