



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50470000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 568,750 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จุฑารัตน์ ดีสนิท โทร.6072

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่ในเขตบางนามีการขยายตัวของเมืองไปตามแนวทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่
ไม่ยืนต้นขนาดใหญ่จำนวนมากได้รับความเสียหายถูกทำลายจากการพัฒนาดังกล่าว และขาดการปลูกต้นไม้ทดแทนที่เหมาะสมทำให้พื้นที่สีเขียวรูปแบบอื่น
ที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมถูกทำลายโดยไม่ถูกพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมแบบถาวร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเพิ่มภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่น สวยงาม
3. เพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากรเพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเพิ่มขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมายร้อยละ 100)

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน (20,304 ตรม. คิดเป็น 12 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา)

2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน (12 แห่ง/ปี)

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน

- สวนหย่อมบึงในฝันสวรรค์บางนา ขนาดพื้นที่ 11 ไร่ 3 งาน 76 ตรว.

2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน

- อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่

3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม

- เสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน

- สวนหย่อมริมคลองเคล็ด (ฝั่งร้านอบอโรย) ซอยบางนา-ตราด 23 ขนาดพื้นที่ 1งาน

2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน

- อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่

3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน

- สวนหย่อมริมคลองเคล็ด (ฝั่งไปอุดมสุข) ซอยบางนา-ตราด 23 ขนาดพื้นที่ 2 งาน

2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน

- อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่

3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	(ประกาศราคากลาง 18 ธันวาคม 2563) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/01/2564 : 1.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน - สนามฟุตบอลพลตการเคหะบางนา - สนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ สุขุมวิท 2.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 6 รายการ
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2564 : 1.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน - สนามฟุตบอลซอยลาซาล 20 - ที่ว่างด้านหลังหมู่บ้านนภาลัย 2.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา (ประกาศผู้ชนะ 26 ม.ค. 2564 ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมราคาได้แก่ ร้านพระยาสุเรนทร์พาณิชย์ จำนวนเงิน 568,750.-บาท)
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/03/2564 : 1.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน - ที่ว่างบริเวณสุขุมวิท 103/2 สุขุมวิท (ขาออก) - ที่ว่างบริเวณตรงข้ามซอยสุขุมวิท 70/1 2.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม - ดำเนินการเสนอให้ผู้รู้กฎหมายตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2564 : 1.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน - ที่ว่างตรงข้ามบ้านเลขที่ 66 ซอยบางนา - ตราด 48 - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 66 ซอยบางนา - ตราด 48 - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 98 ซอยบางนา - ตราด 48 - ที่ว่างตรงข้ามโอเวชั่นสตูดิโอ ซอยบางนา - ตราด 48 - ที่ว่างซอยบางนา - ตราด 40 - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 6079 ซอยบางนา - ตราด 40 2.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม - ดำเนินการเสนอให้ผู้รู้กฎหมายตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : 1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน - ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงไว้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน เป้าหมาย 12 แห่ง/ปี - ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 12 แห่ง ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100 3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการทำสัญญาซื้อขายเลขที่ 12-1-64 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กำหนดส่งมอบ 7 วันทำการ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2564 : 1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน - ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงไว้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน เป้าหมาย 12 แห่ง/ปี - ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 12 แห่ง ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100 3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม - ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง และดำเนินการเบิกจ่าย 100%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ปรับหน้าดิน ปลูกต้นทองอุไร ปลูกต้นเฟื่องฟ้าต่าง ปลูกต้นชาฮกเกี้ยน (บางส่วน)
บริเวณเกาะกลางถนนลาซาล (ระหว่างซอยลาซาล 21 ถึงซอยลาซาล 35)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 26/07/2564 :

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน

- ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงไว้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100

2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน เป้าหมาย 12 แห่ง/ปี

- ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 12 แห่ง ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100

3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม

- ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง และดำเนินการเบิกจ่าย 100% (10 มิ.ย.2564)

- ดำเนินการดังนี้

1.ปรับปรุงพื้นที่ ปรับหน้าดิน ปลูกต้นทองอุไร ปลูกต้นเฟื่องฟ้าต่าง (บางส่วน)

บริเวณเกาะกลางถนนลาซาล (ช่วงซอยลาซาล 35 ถึงหน้าโรงเรียนลาซาล)

2.ปรับปรุงพื้นที่ ปรับหน้าดิน บริเวณเกาะกลางถนนลาซาล (ตั้งแต่ซอยลาซาล 35 ถึงแยกศรีลาซาล)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 568,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/08/2564 :

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน

- ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงไว้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100

2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน เป้าหมาย 12 แห่ง/ปี

- ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 12 แห่ง ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100

3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม

- ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง และดำเนินการเบิกจ่าย 100% (10 มิ.ย.2564)

- ดำเนินการปลูกต้นชาฮกเกี้ยน บริเวณเกาะกลางถนนลาซาล (ตั้งแต่ซอยลาซาล 35 ถึงแยกศรีลาซาล)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 11/09/2564 : 11/09/2564 :

1.พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน

- ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงไว้กับสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100

2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน เป้าหมาย 12 แห่ง/ปี

- ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 12 แห่ง ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ 100

3.การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวเดิม

- ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง และดำเนินการเบิกจ่าย 100% (10 มิ.ย.2564)

- ดำเนินการลงทราย ปูหญ้า บริเวณเกาะกลางถนนลาซาลตลอดแนว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

