



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดานน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 993,372 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดานน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3. ท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรืองการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชน
4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซ่อม บำรุงถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตทวีวัฒนา

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการ/อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา - ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ - ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ - ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร จำนวนเงิน 490,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ขั้นตอน

- ตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว
- ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร

จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน

- ตรวจสอบร่างสัญญาแล้ว/
- ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท

อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร จำนวนเงิน 489,996 บาท

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจสอบรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร

จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจสอบรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท

อยู่ขั้นตอน

- ลงนามสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2564
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/05/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร จำนวนเงิน 489,996 บาท

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจสอบรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาร

จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจสอบรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจสอบรับงานเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 993,372 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 993,372 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภา สุขห่อง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3. ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชน
4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซ่อม บำรุงถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตทวีวัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการ/อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท ขออนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา - ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท ขออนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ - ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ - ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร์ จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา - ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร์ จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร์ จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอน - ตรวจร่างสัญญาแล้ว - ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564 2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร์ จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน - ตรวจร่างสัญญาแล้ว/ - ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564 3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร์ จำนวนเงิน 489,996 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร

จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท

อยู่ขั้นตอน

- ลงนามสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2564
- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 489,996 บาท

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร

จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 993,372 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดานน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 993,372 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนัทธ พันธุ์ทิพย์ โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดานน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3. ท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรืองการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชน
4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซ่อม บำรุงถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตทวีวัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1



รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการ/อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/11/2563 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท ขออนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา</p> <p>- ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท ขออนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/28/2020 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา</p> <p>- ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/01/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ</p> <p>- ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เกลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ</p> <p>- ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p> <p>- ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p> <p>- ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/02/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา</p> <p>- ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา</p> <p>- ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/03/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <p>- ตรวจร่างสัญญาแล้ว</p> <p>- ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564</p> <p>- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564</p> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <p>- ตรวจร่างสัญญาแล้ว/</p> <p>- ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564</p> <p>- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564</p> <p>3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 489,996 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <p>- แล้วเสร็จตามสัญญา</p> <p>- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564</p> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <p>- แล้วเสร็จตามสัญญา</p> <p>- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564</p> <p>3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <p>- ลงนามสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2564</p> <p>- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 พฤษภาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 489,996 บาท</p>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

2. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร

จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท

อยู่ขั้นตอน

- แล้วเสร็จตามสัญญา
- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 993,372 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษากานนอน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3492

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 993,372 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขหรั่ง โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษากานนอน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3. ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชน
4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซ่อม บำรุงถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตทวีวัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการ/อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ จัดทำรายการและประมาณราคา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรีคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท
	ขออนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา
	- ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรีคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท ขออนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว
	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามามอบให้เพื่อดำเนินการทำสัญญา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรีคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท
	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
	- ซ่อมแซมสะพานไม้ซอยทวีวัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรีคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางซอยบรมราชชนนี 78 แยก 15-4 ผู้รับจ้าง หจก. เอลิมิกานุกอนสตรีคชั่น จำนวนเงิน 490,710 บาท
	ดำเนินงานแล้วเสร็จ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>- ซ่อมแซมสะพานไม้ช้อยทิววัฒนา 10 ผู้รับจ้าง หจก. เฉลิมภานุคอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 456,043 บาท ดำเนินงานแล้วเสร็จ</p> <p>- ซ่อมแซมผิวทางขอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p> <p>- ซ่อมแซมผิวจราจรขอยข้างโรงเรียน Music For Future จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p> <p>- ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/02/2564 : - ซ่อมแซมผิวทางขอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา</p> <p>- ซ่อมแซมผิวจราจรขอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา</p> <p>- ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 22/03/2564 :1. ซ่อมแซมผิวทางขอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 490,000 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจร่างสัญญาแล้ว</li> <li>- ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564</li> <li>- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564</li> </ul> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจร่างสัญญาแล้ว/</li> <li>- ลงนามสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564</li> <li>- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2564</li> </ul> <p>3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 17,000 บาท อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางขอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 489,996 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แล้วเสร็จตามสัญญา</li> <li>- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564</li> </ul> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แล้วเสร็จตามสัญญา</li> <li>- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564</li> </ul> <p>3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2564</li> <li>- สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 พฤษภาคม 2564</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/05/2564 : 1. ซ่อมแซมผิวทางขอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แยก 5 และแยก 7 ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 489,996 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แล้วเสร็จตามสัญญา</li> <li>- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564</li> </ul> <p>2. ซ่อมแซมผิวจราจรขอยข้างโรงเรียน Music For Future ผู้รับจ้าง หจก.สรรสาธร จำนวนเงิน 488,000 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แล้วเสร็จตามสัญญา</li> <li>- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564</li> </ul> <p>3. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองขุนศรีบุรีรักษ์บริเวณข้างบุญถาวร จำนวนเงิน 15,376 บาท อยู่ขั้นตอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แล้วเสร็จตามสัญญา</li> <li>- ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 993,372 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

