



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่ถูกกักกั้นใช้ในการระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวกว๊านทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้

1. ทาสีราวสะพานกั้นตลคลองบางพรหม

2. ซ่อมแซมราวสะพานกั้นตลคลองบางพรหม

3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม

4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้

1. ทาสีราวสะพานกั้นตลคลองบางพรหม

2. ซ่อมแซมราวสะพานกั้นตลคลองบางพรหม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>3. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางพรหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง โดยเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำนน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด 6. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางพรหม
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทาสีราวกันตคสะพานทางเดิน 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 3. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางพรหม
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 3. สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข็คอินคลองบางพรหม
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางพรหม 2. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด 3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางพรหม 2. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางระมาด 3. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางพรหม</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. จัดเก็บวัสดุพิชคคลองบางระมาด 3. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาศูนย์ที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเข็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง</p> <p>ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรหมเพื่อให้เป็นจุดเข็คอินของคลองบางพรหม โดยการปรับปรุงทางสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตค ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วาดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูปลูก</p> <p>๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ</p> <p>และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน</p> <p>ผลการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง และรมรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคลอง และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำนน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ</p> <p>ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม</p> <p>4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น</p> <p>ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตค ซ่อมแซมราวกันตคให้มีความสวยงามและปลอดภัย</p> <p>5. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินงาน

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่เกิดขวางการสัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่นอกจากใช้ในการระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้□

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว			
	- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวสะพานกันตคลองบางพรม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคลองบางพรม			
	3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรม			
	4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 3. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้อ่างขยะลงคลอง โดยเดินรมรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 3. สำรองและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด 6. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. ทาสีราวกันตกรถสะพานทางเดิน 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 3. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถโคลงบางพรหม 3. สำรองความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข็กรถโคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด 3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง โคลงบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้ 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางระมัด 3. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางพรหม 2. จัดเก็บวัชพืชโคลงบางระมัด 3. ทาสีราวสะพานกันตกรถโคลงบางระมัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้ความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรหมเพื่อให้เป็นจุดเช็คอินของคลองบางพรหม โดยการปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตกรถ ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วาดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูป ๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้อ่างขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรมรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อตกไขมันสำหรับบ้านเรือน ผลการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง และรมรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคลอง.และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม

4. สำรอง ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตกให้มีความสวยงามและปลอดภัย

5. สำรองและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินงาน

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการ

สัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง

ซึ่งคลองส่วนใหญ่นอกจากใช้ในการระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค

จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย

เพื่อเป็นการดูแลรักษาคุณภาพของคู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษาคุณภาพของคู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลาากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - สำรองพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดตั้งนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	1. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม 4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้
รายงานครั้งที่6	1. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้
รายงานครั้งที่7	1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะลงคลอง โดยเดินรมรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด 6. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้
รายงานครั้งที่8	1. ทาสีราวกันตคสะพานทางเดิน 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้
รายงานครั้งที่9	1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม 2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตคคลองบางพรหม 3. สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข็คอินคลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้
รายงานครั้งที่10	1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม 2. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด 3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง คลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้
รายงานครั้งที่11	1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม 2. จัดเก็บวัชพืชคลองบางระมาด 3. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม
รายงานครั้งที่12	2. จัดเก็บวัชพืชคลองบางระมาด 3. ทาสีราวสะพานกันตคคลองบางระมาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ สร้างจุดเข็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรหมเพื่อให้เป็นจุดเข็คอินของคลองบางพรหม โดยการปรับปรุงทางสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตค ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วาดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูป ๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรมรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง และรณรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคลอง.และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำซ่องตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ

ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม

4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตกให้มีความสวยงามและปลอดภัย

5. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินงาน

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่เกิดขวางการสัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณกมล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขทรง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง

ซึ่งคลองส่วนใหญ่ถูกมองข้ามในการระบายน้ำแล้วจึงใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทิ้งอุปโภค บริโภค

จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย

เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้ □

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวที่ทัศนและสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/01/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวสะพานกันตกรถคลองบางพรหม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถคลองบางพรหม			
	3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
	4. ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม บริเวณซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 30			
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/02/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวสะพานกันตกรถคลองบางพรหม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถคลองบางพรหม			
	3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/03/2564 : - เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง โดยเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564			
	2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด และปรับปรุงทำน้ำเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564			
	3. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด			
	4. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถคลองบางพรหม			
	5. ทาสีสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน 2 จุด			
	6. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/04/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. ทาสีราวกันตกรถสะพานทางเดิน			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถคลองบางพรหม			
	3. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
	2. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกรถคลองบางพรหม			
	3. สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเข็ควินคลองบางพรหม			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
	2. ทาสีราวสะพานกันตกรถคลองบางระมาด			
	3. ตรวจสอบการย้ายเสาไฟฟ้ากีดขวาง			
	คลองบางพรหม			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดดังนี้			
	1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
	2. จัดเก็บวัชพืชคลองบางระมาด			
	3. ทาสีราวสะพานกันตกรถคลองบางระมาด			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : 1. จัดเก็บวัชพืชคลองบางพรหม			
	2. จัดเก็บวัชพืชคลองบางระมาด			
	3. ทาสีราวสะพานกันตกรถคลองบางระมาด			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/09/2564 : ๑. พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวกวทัศน์ สร้างจุดเข็ควิน Check in ติดตั้ง			
	ป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่			
	อย่างน้อยเขตละ 1 จุดต่อคลอง			
	ผลการดำเนินงาน ..ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองบริเวณโรงเรียนคลองบางพรหมเพื่อให้เป็นจุดเข็ควินของคลองบางพรหม			





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

โดยการปรับปรุงทางสีสะพานข้ามคลอง ทาสีราวกันตก ติดตั้งภาพวาดแสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ วัดภาพระบายสีเพื่อเป็นที่ถ่ายรูป
๒. บริหารจัดการขยะริมคลอง รมรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ

และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน

ผลการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง

และรณรงค์ไม่มีการทิ้งขยะลงในคลอง และมีการรักษาสภาพคลองอย่างต่อเนื่อง

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง

สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน กำแพงบ้านริมคลอง ฯลฯ

ผลการดำเนินงาน .ทาสีปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีความสวยงาม

4. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน .ตรวจสอบซ่อมแซมสะพานทางเดินที่ชำรุดพร้อมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตกให้มีความสวยงามและปลอดภัย

5. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินงาน

.ประสานการไฟฟ้านครหลวงให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมรวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดดับและมีการย้ายเสาไฟฟ้าที่เกิดขวางการ

สัญจรภายในคลองแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....