



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบางพรม จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีวัฒนา (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,012,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,988,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการชุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาทั่ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ปราศจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ
2. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรักษา คู คลอง ให้สะอาดและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-12 ม. ยาวประมาณ 6,640 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับชุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 19,920 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นัดตรวจรับงานวันที่ 16 พฤษภาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,988,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ชุดลอกคลองบางพรหม จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีวัฒนา (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,012,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,988,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาทั่วๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ปราศจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ
2. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรักษา คู คลอง ให้สะอาดและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-12 ม. ยาวประมาณ 6,640 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 19,920 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นัดตรวจรับงานวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,988,900 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบางพรหม จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีวัฒนา (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,012,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,988,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ปราศจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ
2. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรักษา คู คลอง ให้สะอาดและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-12 ม. ยาวประมาณ 6,640 ม. ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 19,920 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นัดตรวจรับงานวันที่ 16 พฤษภาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,988,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองบางพรม จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีวัฒนา (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,012,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,988,900 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ปราศจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ
2. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรักษา คู คลอง ให้สะอาดและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6-12 ม. ยาวประมาณ 6,640 ม. ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 19,920 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว - ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - นัดลงนามสัญญาวันที่ 30 ม.ค. 66 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นัดตรวจรับงานวันที่ 16 พฤษภาคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,988,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

