



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบางกระทีก จากคลองทวีวัฒนาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7067

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 445,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 445,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาทั่ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ปราศจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ
2. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรักษา คู คลอง ให้สะอาดและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3-6 ม. ยาวประมาณ 1,180 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 3,790 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/12/2565 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- ลงนามสัญญาวันที่ 18 ม.ค. 66 ระยะเวลา 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : - ขออนุมัติจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

- ขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

- ลงนามสัญญาวันที่ 18 ม.ค. 66 ระยะเวลา 60 วัน สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค. 66

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 445,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบางกระทีก จากคลองทวีวัฒนาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7067

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 445,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 445,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาทั่ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/03/2566 : - ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นัดตรวจรับงานวันที่ 3 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 445,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

