



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50490000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววดี ภาสตา 024644392

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตทุ่งครุเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นกรเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (String for Bangkok)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ
2. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 :เดือนตุลาคม 2563 1.เขียนโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร 2.เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 3. รอการอนุมัติโครงการและขอเงินงวด		
	26/11/2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนดคือปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเหล็กชวยประชาอุทิศ 33 โดยการเตรียมพื้นที่ ถางหญ้ากำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับลงดินปรับพื้นที่ 2. รอกการจัดซื้อต้นไม้ตามรายการที่สั่งซื้อ 3. เก็บข้อมูลเตรียมในระบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.เตรียมพื้นที่เป้าหมายตามที่กำหนดในโครงการจำนวน 1 แห่งคือปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเหล็กชวยประชาอุทิศ 33		
	โดยการถางหญ้าตัดหญ้ากำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมลงดินปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่กำหนดในรายการต้นไม้ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล 3.เตรียมลงระบบรายงานความคืบหน้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเหล็กเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ 2. ถมหน้าดินเพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบและเตรียมปลูกต้นไม้ 3.ตัดแต่งต้นไม้เดิมบริเวณสวนหย่อมให้มีการแตกทรงพุ่มขึ้นใหม่ 4. เก็บข้อมูลคำนวณจำนวนต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 5.นำข้อมูลลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : เดือน มกราคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ริมถนนประชาอุทิศ 1.1ปลูกซ่อมต้นไม้และต้นชาฮกเกี้ยน 1.2 ปลูกซ่อมต้นไม้ประดับ 1.3 ปลูกซ่อมและปลูกเสริมต้นไม้เพื่อฟ้าตามกระเบระราวสะพานข้ามคลองเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเหล็กชวยประชาอุทิศ 33 โดยดำเนินการ 1.1 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1.2 ปรับดินปูฐานลานล้อย 1.3 ลงปูแผ่นหินเป็นทางเดินบริเวณในสวนหย่อม และดูแลบำรุงรักษารดน้ำจนกว่าต้นไม้จะสามารถยืนต้นสวยงามได้ 2. จัดทำแผนในการเข้ามาดูแลตัดแต่งบำรุงรักษาเพื่อให้สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนบริเวณนั้นต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อมหน้าโรงเรียนนาหลวงถนนพุทธบูชาโดยดำเนินการ 1.1		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1.2 ลงหน้าดินและทรายขี้เป็ดเพื่อปรับพื้นที่ 1.3 ปูหญ้ามาเลเซีย ดูแลบำรุงรักษารักษาหน้างานกว่าต้นไม้จะสามารถยืนต้นสวยงามได้ 2. จัดทำแผนในการเข้ามาดูแลติดตั้งบำรุงรักษาเพื่อให้สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนบริเวณนั้นต่อไป 3.เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมลงในฐานระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 - การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สำนักงานเขตดำเนินการเองจำนวน 3 จุดคือ 1.สวนหย่อมบริเวณหน้าโรงเรียนพื้นที่ประมาณ 1500 ตารางเมตร 2.สวนถนนบริเวณถนนพุทธบูชาตลอดสาย พื้นที่ 1000 ตารางเมตร 3. สวนถนนบริเวณถนนประชาอุทิศ ตลอดสาย พื้นที่ประมาณ 1500 ตารางเมตรดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว - สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในส่วนพื้นที่เอกชน จำนวน 13 แห่ง 1.สวนหย่อมข้างสนามโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศ จำนวน 1 งาน 40 วา 2.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะเพลส พุทธบูชา 36 แยก 1 จำนวน 2 งาน 60 วา 3.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตีพุทธบูชา 36 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 20 วา 4.สวนหย่อมโกลเด้นทาวน์3 จำนวน 2 งาน 75 วา 5.สวนหย่อมหน้าตึกชีววิทยา จำนวน 1 งาน 6.สวนหย่อมริมกำแพงข้างตึกชีววิทยา จำนวน 1 งาน 25 วา 7.หมู่บ้านกลางเมืองประชาอุทิศ 33 จำนวน 2 งาน 4 วา 8.สวนหย่อมในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนบลูโลท์ จำนวน 1 วา 9.สวนถนนซอยพุทธบูชา 37/1 จำนวน 1 งาน 50 วา 10.สวนถนนซอยพุทธบูชา 36 แยก 6 จำนวน 40 วา 11.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตีสุขสวัสดิ์64 เฟส 2 จำนวน 1 งาน 55 วา 12.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตีสุขสวัสดิ์ 64 เฟส 1 จำนวน 1 ไร่ 96 วา 13.สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะซิตีสุขสวัสดิ์ 64 เฟส 3 จำนวน 2 งาน 50 วา เป้าหมายปี2564 จำนวน 7,040ตารางเมตร สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการได้ 1,1660 ตารางเมตร คิดเป็น ร้อยละ 165.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่8</p> <p>:: 31/05/2564 : แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	---

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

