



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองสะพานควาย

รหัสโครงการ... : 50490000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,207,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกลักษณ์ รุทธะภาณูจน์ 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตทุ่งครุ เป็นเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ลุ่ม มีคลองจำนวนมาก รั้น้ำเสียจากท่อระบายน้ำในซอยต่างๆ ไหลมาจกอาคารบ้านเรือนลงท่อระบายน้ำสู่คู คลอง ประกอบกับมีวัชพืช ผักตบชวาขยะทางน้ำ มีความจำเป็นต้อง กำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหล และเป็นการพัฒนาคูคลอง แบบยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมเป็นไปตามแผนและนโยบายของผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องดำเนินการทำความสะอาด คูคลอง ลากระโดง โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทุ่งครุ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คู คลองสะอาด สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ และเป็นการเปิดทางน้ำไหล เก็บเศษขยะวัชพืช พัฒนาคู คลองแบบยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 8 เมตร ยาวประมาณ 3,100 เมตร ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 เมตร ระดับชุดลอก - 2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ (โดยเครื่องจักรลำเลียงใส่เรือแล้ว ใส่รถบรรทุกไปทิ้ง) 7,330 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท ประกอบศักดิ์การโยธา จำกัด และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ประกอบศักดิ์การโยธา จำกัด ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.30/2564 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564		
	ผู้รับจ้างไปดูสถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ชุดลอกคลองสะพานควาย ยาวประมาณ 700 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินงานได้จริงดังนี้		
	- ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 8 เมตร ยาวประมาณ 3,100 เมตร ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 เมตร ระดับชุดลอก - 2 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ (โดยเครื่องจักรลำเลียงใส่เรือแล้ว ใส่รถบรรทุกไปทิ้ง) 7,330 ลบ.ม. □		
	อยู่ระหว่างนัดตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 :		
	- ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 8 เมตร ยาวประมาณ 3,100 เมตร ลึกลงระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 1 เมตร ระดับชุดลอก - 2		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ (โดยเครื่องจักรลำเลียงไส้เสร็จแล้ว ไส้รถบรรทุกไปทิ้ง) 7,330 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 821,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

