



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรทางเท้า คนเดินถนนและผู้ขับขี่จักรยานในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ทั้งไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึงบางพื้นที่ในซอย ในตรอก หรือในชุมชนนั้นมีจำนวนเสาและโคมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนให้คนกรุงเทพฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจตำแหน่งดวงไฟที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน

และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน

และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 119 ดวง

- ติดตั้งใหม่ 7 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 38 ดวง ของเดือน พ.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน

และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 35 ดวง ของเดือน มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน

และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 39 ดวง ของเดือน กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางเท้า คนเดินถนนและผู้ขับขี่จักรยานในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ทั้งไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึงบางพื้นที่ในซอย ในตรอก หรือในชุมชนนั้นมีจำนวนเสาและโคมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนให้คนกรุงเทพฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจตำแหน่งดวงไฟที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 119 ดวง
- ติดตั้งใหม่ 7 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/05/2566 :

สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 38 ดวง ของเดือน พ.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 35 ดวง ของเดือน มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ

- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 39 ดวง ของเดือน กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: กรุงเทพฯ ต้องสว่าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ใช้ทางเท้า คนเดินถนนและผู้ขับขี่จักรยานในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ทั้งไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึงบางพื้นที่ในซอย ในตรอก หรือในชุมชนนั้นไม่มีจำนวนเสาและโคมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนให้คนกรุงเทพฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจตำแหน่งดวงไฟที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 119 ดวง			
	- ติดตั้งใหม่ 7 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :			
	สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 38 ดวง ของเดือน พ.ศ.66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 35 ดวง ของเดือน มิถุนายน 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	- ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 39 ดวง ของเดือน กรกฎาคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรุงเทพฯ ต้องสว่าง





รหัสโครงการ...





: 50490000-3599





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางเท้า คนเดินถนนและผู้ขับขี่จักรยานในหลายพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ ทั้งไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึงบางพื้นที่ในซอย ในตรอก หรือในชุมชนนั้นมีจำนวนเสาและโคมไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรในเวลากลางคืนให้คนกรุงเทพฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำรวจตำแหน่งดวงไฟที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 119 ดวง - ติดตั้งใหม่ 7 ดวง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 38 ดวง ของเดือน พ.ศ.66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 35 ดวง ของเดือน มิถุนายน 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 : สำนักงานเขตทุ่งครุและดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมคำร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างดับทุกเดือน และดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟฟ้าที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 39 ดวง ของเดือน กรกฎาคม 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

