



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาความสะอาดคลองและเปิดทางน้ำไหล

รหัสโครงการ... : 50500000-3230

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุระเศรษฐ์ แยมสร้อย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางบอนเป็นที่ราบลุ่ม มีจำนวนคลอง 20 คลอง ปัจจุบันการสัญจรหรือการขนส่งทางน้ำน้อยลงหรือเกือบจะหมดไป ทำให้คู คลอง ไม่ได้รับความสนใจทั้งเรื่องเสื่อมโทรม มีวัชพืชและขยะจากบ้านเรือนจำนวนมากปิดทางน้ำไหล ทำให้น้ำเน่าเสียและระบายน้ำไม่สะดวก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายได้ช้า จึงจำเป็นต้องมีโครงการรักษาความสะอาดคลองและเปิดทางน้ำไหล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน น้ำเหนือหลาก
2. เพื่อรับน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนของประชาชน
3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำความสะอาดคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืชในพื้นที่เขตบางบอน จำนวน 20 คลอง ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 6-7.5 เมตร ความยาวประมาณ 44,370 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการบำรุงรักษาคลองในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 เปิดทางน้ำไหลคลองเจ็อดักดิ์ 200 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.45 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดทางน้ำไหลคลองเจ็อดักดิ์ คลองสรศักดิ์ คลองบางพราน คลองพิมพ์เส็งี่ยม คลองรางโพธิ์ ความยาวรวม 3,500 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.89 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 30/12/2562 : เปิดทางน้ำไหลคลองเนตรนุสรณ์ คลองบางบอน คลองนายผล คลองรางซี้เหล็ก คลองลาดลำภู คลองรางขวาง คลองสาเก คลองลู่หน้า ความยาวรวม 22,000 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวม 14 คลอง เพิ่ม 1 คลอง (คลองบางสะแกหัก) ความยาวรวม 36,170 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : รวม 18 คลอง ความยาวรวม 39,500 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : รวม 19 คลอง ความยาวรวม 43,500 เมตร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

