



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบางบอนรวมใจ ภูมิทัศน์สดใส ถนนเอกชัยสบายตา

รหัสโครงการ... : 50500000-3252

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววรรณ ภูธรารักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุ่มพันธ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนเอกชัยเป็นถนนสายหลักของสำนักงานเขตบางบอน สามารถเชื่อมออกภาคใต้ ผ่านทางจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่าถนนเอกชัยยังมีปัญหาความไม่เรียบร้อยเรียบร้อย สำนักงานเขตบางบอนจึงมีแนวคิดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเอกชัย ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตบางบอน หน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเอกชัย ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตบางบอน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชน ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน
3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของเขตบางบอน ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ถนนเอกชัยมีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นที่พึงพอใจต่อประชาชนและผู้พบเห็น
2. มีสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน
3. จัดทำกระถางต้นไม้จากวัสดุรีไซเคิล เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเขตบางบอน ตั้งวางบนเกาะกลางถนนเอกชัย จำนวน 10 จุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับปรุงเกาะกลางถนนเอกชัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางตั้งแต่บริเวณแยกบางบอน 5 ถึงสุดเขตพื้นที่เขตบางบอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางตั้งแต่บริเวณแยกบางบอน 5 ถึงแยกถนนบางบอน 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางตั้งแต่บริเวณแยกบางบอน 3 ถึงถนนกาญจนาภิเษก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงบริเวณแยกบางบอน 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางตั้งแต่บริเวณแยกบางบอน 3 ถึงแยกถนนบางบอน 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางตั้งแต่บริเวณแยกบางบอน 5 ถึงสุดเขตพื้นที่เขตบางบอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งต้นไม้พุ่มบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตั้งแต่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถึงสี่แยกบางบอน 5		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งไม้พุ่มบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตั้งแต่หน้าวัดบางบอน ถึงสามแยกบางบอน 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งไม้พุ่มเป็นรูปนกบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตั้งแต่สี่แยกบางบอน 5 ถึงหน้าวัดบางบอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตัดแต่งไม้พุ่มบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตั้งแต่สี่แยกบางบอน 5 ถึงหน้าวัดบางบอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : ตัดแต่งไม้พุ่มบริเวณทางเท้าถนนเอกชัยตั้งแต่โรงเรียนศึกษานารี ถึงโรงเรียนบ้านนายสี		
	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

