



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมติดตั้งกิ่งไม้และทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง

รหัสโครงการ... : 50500000-3253

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภักดิ์ กอบศิริชัย และ นางสาววรรณ ภูธราภิรักษ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุ่มพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย โดยการลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงและความล่อแหลมต่อการก่อเหตุอาชญากรรม เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาดป้ายโดยสารประจำทางและติดตั้งกิ่งไม้ที่บดบังแสงสว่าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ดำเนินการล้างทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทางครบทุกป้ายจำนวน 44 แห่ง ภายใน 4 เดือน

2. ดำเนินการติดตั้งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ เป็นประจำทุกเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ จำนวน 16 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนรางโพธิ์ จำนวน 202 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนเอกชัยฝั่งเลขคี่ จำนวน 13 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาเข้า) จำนวน 263 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..		
	1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนบางขุนเทียน จำนวน 10 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งขาออก) จำนวน 321 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนบางบอน 1 จำนวน 5 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนซอยวัดนินสุราษฎร์ราม จำนวน 27 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ จำนวน 16 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนบางบอน 1 จำนวน 145 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคี่ จำนวน 13 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณสำนักงานเขตบางบอน เอกชัย 135/1 จำนวน 144 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนบางขุนเทียน จำนวน 10 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนบางบอน 5 ถึง โรงเรียนบ้านนายผล จำนวน 264 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนบางบอน 1 จำนวน 5 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัย (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถึง ซอยเอกชัย 90 จำนวน 199 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ จำนวน 16 แห่ง		
	2. ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยบางบอน 2 ถึง ซอยเอกชัย 36/2 จำนวน 199 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณถนนเอกชัยฝั่งเลขคี จำนวน 13 แห่ง
 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัย (ฝั่งเลขคี) ตั้งแต่ซอยเอกชัย 43/1 ถึงซอยเอกชัย 95 จำนวน 188 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนกาญจนาภิเษก และถนนบางขุนเทียน จำนวน 10 แห่ง
 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณถนนเอกชัย (ฝั่งเลขคี) ตั้งแต่ซอยเอกชัย 95/1 ถึงโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จำนวน 188 ต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : 1.ดำเนินการล้างป้ายรถประจำทาง บริเวณ ถนนบางบอน 1 จำนวน 5 แห่ง
 2. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟบริเวณซอยโรงเรียนนวลดิศ (ปากซอยบางบอน 5 แยก 7 ถึงโรงเรียนนวลนรดิศ) จำนวน 264 ต้น
 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

