



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50500000-3254

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววรรณ ภูธรารักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครสีเขียวและสะอาด โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,000 ไร่ โดยกำหนดให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการสร้างและพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่มเติม ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปลูกต้นไม้ในแนวรั้ว จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมตลอดจนกำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ว่างอาคาร และที่พักอาศัยรวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีของเขตอีกด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- สร้างแรงกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกันปลูกต้นไม้
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่เขตบางบอน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนเอกชัย ระยะทาง 4 กิโลเมตรตารางเมตร
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน จำนวนพื้นที่ 204 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปรับโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากสำนักการโยธา และกรมทางหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

