



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสโครงการ... : 50500000-3318

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชติชัย จำเดิม โทร. 089-050-7897

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 เรื่อง การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมของเมือง โดยให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสำรวจถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยจากอาชญากรรม
2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด
3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมที่เป็นที่สาธารณะได้รับการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 150 ดวง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการ ลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่ออาชญากรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่งสำนักงานโยธาเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดทำแบบรูปและกำหนดราคากลางการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเข้าโครงการหมู่บ้านมณีนทนา วงแหวน-บางบอน (เสาไฟฟ้าเลขที่ ท 91) ถนนบางบอน 4, ทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองรางชีเหล็ก ซอยบางบอน 5 ซอย 6		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอใบเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางเข้าโครงการหมู่บ้านมณีนทนา วงแหวน-บางบอน (เสาไฟฟ้าเลขที่ ท 91) ถนนบางบอน 4, ทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองรางชีเหล็ก ซอยบางบอน 5 ซอย 6 จากการไฟฟ้านครหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : รอใบแจ้งหนี้ครั้งแรกจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2 รายการ 1. ทางเข้าโครงการหมู่บ้านมณีนทนา วงแหวน-บางบอน 2. ทางเดินเลียบบคลองรางชีเหล็ก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 76 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2 รายการ คือ 1. ทางเข้าโครงการหมู่บ้านมณีนทนา วงแหวน-บางบอน 2. ทางเดินเลียบบคลองรางชีเหล็ก ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 17 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเดือนเมษายน 2564 จำนวน 24 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ - ทางเข้าโครงการหมู่บ้านมณีนทนา วงแหวน-บางบอน (เสาไฟฟ้าเลขที่ ท 91) จำนวน 1 ดวง - ทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองรางชีเหล็ก ซอยบางบอน 5 ซอย 6 จำนวน 6 ดวง - ทางเดิน ค.ส.ล.ริมคลองรางชี (เสาไฟฟ้าเลขที่ ท 8) ถนนบางบอน 5 จำนวน 1 ดวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยทางเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ซอยเอกชัย 131 จำนวน 20 ดวง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 รายการ ดังนี้  
 1. ท้ายซอยก้านมัน 13 แยก 3 จำนวน 1 ดวง  
 2. ซอยหัวมูนถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 5 ดวง  
 3. ทางเดิน ค.ส.ล.เลียบบคลองสะแกงาม ซอยพระยามนธาดูฯ แยก 35-4 จำนวน 2 ดวง

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

