



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50500000-3337

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุระเศรษฐ์ แยมสร้อย

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนาคลองในพื้นที่ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย มีอัตลักษณ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแนวคลองที่กำหนดให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คลองตามเป้าหมายที่กำหนด มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ร่วมประชุมกับสำนักงานการระบายน้ำเพื่อตกลงแนวทางการดำเนินการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพื้นที่เป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างการหารือจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองวัดสิงห์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสรุปผลการสำรวจคลองเป้าหมาย (คลองวัดสิงห์) และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่คลองแนวคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดเก็บวัชพืช 2 ผังคลอง		
	ปรับปรุงพื้นที่สำหรับทำจุดเขี่ยดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดเก็บวัชพืช ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ทาสีราวกันตกทางเดินเลียบบคลองรางไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ปรับปรุงทางเดินเลียบบคลอง เก็บวัชพืช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองโดยการรณรงค์แจกแผ่นพับ		
	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมปรับปรุงทำนบกั้นน้ำของตนเอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการตามแผนที่กำหนดโดยปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองรางไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช จัดเก็บขยะริมคลอง		
	และปลูกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง และให้ความรู้แก่ประชาชน		
	เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน		
	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนริมคลอง ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม		
	-ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณที่ว่างริมคลองรางไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บวัชพืช ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทาสีราวสะพาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง และให้ความรู้แก่ประชาชน		
	เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน		
	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนริมคลอง ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 -ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณที่ว่างริมคลองรางไผ่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/09/2564 : ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบของหน่วยงาน พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวิทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน
 ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และบ้านประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
 และจัดทำถังหรือบ่อตกไขมันสำหรับบ้านเรือน ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองโดยกาเทน้ำหมักชีวภาพ
 เชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยตามแนวคลองรางไผ่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
 ดดยปรับปรุงทำน้ำ ตลิ่งริมคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรางไผ่ โดยจิตอาสา ภาครัฐ ภาคเอกชน
 ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองรางไผ่
 สักรวจตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือมีสภาพที่ดีขึ้น
 ประสานการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

