



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : 9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าประสงค์ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

3. คำนียาม :

:: ดำเนินการปรับปรุงถนนและทางเท้าในความรับผิดชอบที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี 2563 เพื่อให้ผิวจราจรและทางเท้าที่ชำรุดเสียหายกลับมาใช้สภาพใช้งานได้เป็นปกติ

4. วิธีการคำนวณ :

:: ผลการดำเนินการโครงการตามเป้าหมาย

5. เป้าหมาย : 80 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 1 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้

1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดสุดท้าย 2 โครงการ

3.อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง 16 โครงการ (รวมทั้งโครงการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง

โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1)

4.อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 8 โครงการ

- สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ

- กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดจ้าง 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : - โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : - บจก.ทริโอโบริท ประมูลได้ ราคาที่เสนอ 172,500,000.00 บาท

(คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563)

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : สรุปผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

- จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

- มีผู้อุทธรณ์ผลการประกวดราคา ทำให้สำนักงานโยธาต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการอุทธรณ์

- ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไปได้

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากกระบวนการจัดจ้างยังไม่เรียบร้อย ติดปัญหาเรื่องการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา

ต้องรอการตัดสินจากกรมบัญชีกลาง

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: /

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----เกิดจากปัจจัยภายนอก คือการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา จึงต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาผล

ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาเป็นระยะเวลา 2 ? 3 เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดได้

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: /





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

