

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงานปรับปรุง/ขยายถนน ตรอกซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
----- ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

3. คำนิยาม :
:: ปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย สะพาน ให้สภาพดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์ และหมายรวมถึงการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ที่มีอยู่เดิม แต่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพให้คืนสภาพใช้งานได้เป็นปกติ
4. วิธีการคำนวณ :
:: จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงถนนในพื้นที่เขตหนองแขมที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปภค คุณด้วย 100 ทหารด้วยจำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงถนน ที่ได้รับงบประมาณปี 2563 ทั้งหมด

5. เป้าหมาย : 80 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 96 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
- (6.1) ไตรมาสที่ 1 : งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ (อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง)
งานปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1ฯ (อยู่ระหว่างแจ้งค่า)
งานปรับปรุงซอยแยกของสนองฯ (อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง)
- (6.2) ไตรมาสที่ 2 : งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) งานปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1ฯ (ส่งงานเรียบร้อยแล้ว)
งานปรับปรุงซอยแยกของสนองฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)
- (6.3) ไตรมาสที่ 3 : งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 42%) งานปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1ฯ (ส่งงานเรียบร้อยแล้ว) งานปรับปรุงซอยแยกของสนองฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 45%)
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : งานปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 18 ก.พ.63 เริ่มสัญญา 21 ก.พ. สิ้นสุดสัญญา 18 ส.ค.63) สัญญา 180 วัน และมีการขยายอายุสัญญาออกไปอีก 60 วัน คิดเป็นร้อยละ 65%
- (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: รายการปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ถนนสวัสดิการ 2 และถนนสวัสดิการ 2 ซอย 4 จากอาคารเลขที่ 9/5-7 ถึงถนนสวัสดิการ 1 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 2. ปรับปรุงซอยแยกของสนองฯ จากบ้านเลขที่ 54 จึงถึงสิ้นสุดทางสาธารณะ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
 3. ปรับปรุงถนนชุมชนชายแดนฯ ช่วงที่ 1 จากอาคารเลขที่ 29/1 ถึงสุดเขตทางกรุงเทพมหานครและซอยแยก จำนวน 6 ซอย ช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์ถึงคลองกำนันประทีป (ติดปัญหาอุปสรรคการประปา) มีการขยายอายุสัญญาออกไปอีก 60 วัน คิดเป็นร้อยละ 65%

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: -
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: -งานปรับปรุงซอยแยกของสนองฯ ติดปัญหาอุปสรรคด้านประปา--
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: -



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

