



1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข ฝ้าระวังและตรวจตรา

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. คำนียาม :

:: //

4. วิธีการคำนวณ :

:: //

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านธิดามิวลิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านธิดามิวลิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านธิดามิวลิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทาบึง 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท (เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้า ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้า)

5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้า)

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : - 1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชน

สุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวง

หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านธิดามิวลิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทาบึง 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท

(เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

- 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้า ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)
- 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%) / 30/09/2563

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: 1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)
- 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า ให้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)
- 3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทูปัจ 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท (เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)
- 4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้า ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้า)
- 5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามในใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างการติดตั้งของการไฟฟ้า)

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: เนื่องจากรายการการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขออนุมัติสรรเงินแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้/ไม่มี-

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า)
- 2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า ให้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

