



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50070000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กรณีออกตรวจพื้นที่พบเหตุชำรุดบกพร่องอันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาระงับด่วนเฉพาะหน้า

สำนักงานเขตมีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณสามารถนำมาซ่อมแซมได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่เขตดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อแก้ไขซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร คอกต้นไม้ ที่ชำรุดเสียหาย
2. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น สะพานคนเดินข้าม อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ภายในพื้นที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต
3. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมทางเท้า หรือท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ กล่องรับน้ำ สะพานข้ามคลอง ทางเดินและราวรั้วริมเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย
4. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระงกมองโค้ง ซ่อมทาสีขอบคันหิน ติเส้นจราจร รวมถึงเส้นทแยงเหลือง ซ่อมแซมคันชะลอความเร็ว Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน แผงรั้วจราจรกันคนข้ามถนน ที่ชำรุดเสียหาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำโครงการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 70%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	20/06/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง		
รายงานครั้งที่9	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	07/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่11	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่12	5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23		
	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	30/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่14	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่15	4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23		
รายงานครั้งที่16	อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 80%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50070000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กรณีออกตรวจพื้นที่พบเหตุชำรุดบกพร่องอันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า

สำนักงานเขตมีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณสามารถนำมาซ่อมแซมได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่เขตดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อแก้ไขซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร คอกต้นไม้ ที่ชำรุดเสียหาย
2. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น สะพานคนเดินข้าม อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ภายในพื้นที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต
3. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมทางเท้า หรือท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ ถังรับน้ำ สะพานข้างคลอง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ทางเดินและราวรั้วริมเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย

4. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระงะกมองค์ ช่อมหาสีขอบคันหิน ตีเส้นจราจร รวมถึงเส้นทแยงเหลือง ซ่อมแซมคันชะลอความเร็ว Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน แผงรั้วจราจรกันคนข้ามถนน ที่ชำรุดเสียหาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำโครงการซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 70% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระขรรค์บ่อธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระขรรค์บ่อธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระขรรค์บ่อธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระขรรค์บ่อธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา 2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระขรรค์บ่อธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระขรรค์บ่อธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง 3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	:: 07/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระขรรค์บ่อธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระขรรค์บ่อธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดพระขรรค์บ่อธรรม งบประมาณ 498,165.23 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	:: 30/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดพระขรรค์บ่อธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระขรรค์บ่อธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดพระขรรค์บ่อธรรม งบประมาณ 498,165.23 อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 80% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50070000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กรณีออกตรวจพื้นที่พบเหตุชำรุดบกพร่องอันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า

สำนักงานเขตมีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณสามารถนำมาซ่อมแซมได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่เขตดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อแก้ไขซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร คอกต้นไม้ ที่ชำรุดเสียหาย
2. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น สะพานคนเดินข้าม อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ภายในพื้นที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต
3. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมทางเท้า หรือท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ ถังรับน้ำ สะพานข้ามคลอง ทางเดินและราวรั้วริมเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย
4. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระงมมองโค้ง ข้อมหาสีขอบคันหิน ตีเส้นจราจร รวมถึงเส้นทแยงเหลือง ซ่อมแซมคันชะลอความเร็ว Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน แผงรั้วจราจรกันคนข้ามถนน ที่ชำรุดเสียหาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำโครงการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/01/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 70%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66		
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมขอยวัดพระชะเอื้อธรรม (บริเวณชุมชนวัดพระชะเอื้อธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท		
	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่6



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	:: 22/05/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 20/06/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา		
รายงานครั้งที่9	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 07/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่11	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่12	4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23		
รายงานครั้งที่13	อยู่ระหว่างตรวจรับสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่14	:: 30/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่15	3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
	4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
รายงานครั้งที่16	5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23		
	อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 80%		
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50070000-3390

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตละ 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กรณีออกตรวจพื้นที่พบเหตุชำรุดบกพร่องอันเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาระงับด่วนเฉพาะหน้า

สำนักงานเขตมีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณสามารถนำมาซ่อมแซมได้รวดเร็วทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันที

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่เขตดุสิต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อแก้ไขซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร คอกต้นไม้ ที่ชำรุดเสียหาย
2. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น สะพานคนเดินข้าม อาคาร สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ภายในพื้นที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขต



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมทางเท้า หรือท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ กล่องรับน้ำ สะพานข้ามคลอง ทางเดินและราวรั้วริมเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย
4. เพื่อแก้ไขซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระเบื้องมุงหลังคา ซ่อมทาสีขอบคันหิน ตีเส้นจราจร รวมถึงเส้นทแยงเหลือง ซ่อมแซมคันชะลอความเร็ว Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน แผงรั้วจราจรกันคนข้ามถนน ที่ชำรุดเสียหาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำโครงการซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 20/01/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901 ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 70%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยมิตรอนันท์ งบประมาณ 498,901.- บาท ลงนามสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 66 สิ้นสุดสัญญา 19 มี.ค. 66
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท
อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท
อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง
3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่าง รายงานขอซื้อของจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 07/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท
อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง
5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : 1. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสันติสุข (ถนนพิชัย) งบประมาณ 474,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
2. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยวัดประหาระบือธรรม (บริเวณชุมชนวัดประหาระบือธรรม 2 และ 3) งบประมาณ 497,000.- บาท
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
3. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยสามเสน 22 งบประมาณ 476,000.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4. จ้างเหมาซ่อมแซมซอยศรียาน 1 งบประมาณ 479,076.- บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
5. จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินริมคลองบางกระบือซอยวัดประหาระบือธรรม งบประมาณ 498,165.23
อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง 80%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....