



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50070000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 200,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ตั้งประดับต้นไม้ ฯลฯ บริเวณถนนสายต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับพื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่เขตชั้นใน สภาพพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งการค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวัง รัฐสภา และกระทรวงต่างๆ อีกทั้งยังมีถนนสายสำคัญ ๆ หลายสาย เช่น ถนนพระรามที่ 5 ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก ถนนสุขุมวิท ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปลูกต้นไม้ซ่อมเสริม ทดแทน ต้นเดิมที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ จำนวน 8 ถนน เพื่อลดความเสี่ยงในการหักหรือโค่นล้มของต้นไม้ และประดับตกแต่งพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ทิวพื้นที่เขต
เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณถนนพิษณุโลก ถนนสุขุมวิท ถนนราชวิถี ถนนนครราชสีมา ถนนสวรรคโลก ถนนพระรามที่ 5 ถนนสามเสน (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงินทั้งสิ้น 136,600.- บาท)
2. ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และภายในอาคารสำนักงานเขตดุสิต (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เป็นเงินทั้งสิ้น 63,400.- บาท)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดที่จะปลูกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ขั้นตอนการจัดซื้ออยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน1,850 ต้น		
	ในเดือนมกราคม 2566 เป้าหมายการปลูก 250 ต้น สามารถปลูกต้นไม้ได้ 55 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ขั้นตอนการจัดซื้ออยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 2,205 ต้น		
	ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สามารถปลูกต้นไม้ได้ 875 ต้น แยกเป็นไม้พุ่ม 275 ต้น ไม้เลื้อย 600 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 1		
	การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 3,790 ต้น		
	ในเดือนมีนาคม 2566 สามารถปลูกต้นไม้ได้ 1,000 ต้น แยกเป็นไม้พุ่ม 200 ต้น ไม้ยืนต้น 800 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 2		
	การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,820 ต้น		
	ดังนี้ ไม้ยืนต้น 900 ต้น ไม้พุ่ม 9250 ต้น ไม้เลื้อย 670 ต้น		
	ในเดือนเมษายน 2566 สามารถปลูกไม้พุ่มได้ 6,530 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 3		
	การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,820 ต้น		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	ดังนี้ ไมยต้น 900 ต้น ไม้มุ 9250 ต้น ไม้มือ 670 ต้น ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบันทึกการปลูกต้นไม้ และมีการเลือกตั้ง จึงไม่ได้ปลูกในเดือนนี้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 3 การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,884 ต้น ดังนี้ ไมยต้น 914 ต้น ไม้มุ 9300 ต้น ไม้มือ 670 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/07/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 4 การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,884 ต้น ดังนี้ ไมยต้น 914 ต้น ไม้มุ 9300 ต้น ไม้มือ 670 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามเป้าหมายของโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 200,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผู้บังคับบัญชา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รหัสโครงการ... : 50070000-3415 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 200,000 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษย์ ชลสายทรัพย์ โทร 1515	
1.3 หลักการและเหตุผล	
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ตั้งประดับต้นไม้ ฯลฯ บริเวณถนนสายต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบกับพื้นที่เขตดุสิตเป็นพื้นที่เขตชั้นใน สภาพพื้นที่ประกอบด้วยแหล่งการค้า แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น เขตทหาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวัง รัฐสภา และกระทรวงต่างๆ อีกทั้งยังมีถนนสายสำคัญ ๆ หลายสาย เช่น ถนนพระรามที่ 5 ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก ถนนสุโขทัย ฯลฯ	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
ปลูกต้นไม้ซ่อมเสริม ทดแทน ต้นเดิมที่ตายหรือไม่สมบูรณ์ จำนวน 8 ถนน เพื่อลดความเสี่ยงในการหักหรือโค่นล้มของต้นไม้ และประดับตกแต่งพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
1. ปลูกซ่อมต้นไม้บริเวณถนนพิษณุโลก ถนนสุโขทัย ถนนราชวิถี ถนนนครราชสีมา ถนนสวรรคโลก ถนนพระรามที่ 5 ถนนสามเสน (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นเงินทั้งสิ้น 136,600.- บาท) 2. ประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขต เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ และภายในอาคารสำนักงานเขตดุสิต (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เป็นเงินทั้งสิ้น 63,400.- บาท)	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	
รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดที่จะปลูกต้นไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ขั้นตอนการจัดซื้ออยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน1,850 ต้น ในเดือนมกราคม 2566 เป้าหมายการปลูก 250 ต้น สามารถปลูกต้นไม้ได้ 55 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่3



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: ขั้นตอนการจัดซื้ออยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 2,205 ต้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สามารถปลูกต้นไม้ได้ 875 ต้น แยกเป็นไม้พุ่ม 275 ต้น ไม้เลื้อย 600 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 1 การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 3,790 ต้น ในเดือนมีนาคม 2566 สามารถปลูกต้นไม้ได้ 1,000 ต้น แยกเป็นไม้พุ่ม 200 ต้น ไม้ยืนต้น 800 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 2 การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,820 ต้น ดังนี้ ไม้ยืนต้น 900 ต้น ไม้พุ่ม 9250 ต้น ไม้เลื้อย 670 ต้น ในเดือนเมษายน 2566 สามารถปลูกไม้พุ่มได้ 6,530 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 3 การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,820 ต้น ดังนี้ ไม้ยืนต้น 900 ต้น ไม้พุ่ม 9250 ต้น ไม้เลื้อย 670 ต้น ในเดือนพฤษภาคม 2566 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบันทึกการปลูกต้นไม้ และมีการยกเลิกตั้ง จึงไม่ได้ปลูกในเดือนนี้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 3 การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,884 ต้น ดังนี้ ไม้ยืนต้น 914 ต้น ไม้พุ่ม 9300 ต้น ไม้เลื้อย 670 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/07/2566 : ขั้นตอนการจัดส่งของวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ งวดที่ 4 การปลูกต้นไม้ล้านต้น เป้าหมาย 4 ปี เท่ากับ 10,000 ต้น ขณะนี้ดำเนินการปลูกไปแล้ว จำนวน 10,884 ต้น ดังนี้ ไม้ยืนต้น 914 ต้น ไม้พุ่ม 9300 ต้น ไม้เลื้อย 670 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามเป้าหมายของโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 200,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผู้บังคับบัญชา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

