



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3884

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย

ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรอร่างค้ำประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบสรุปรายการ 2 งาน รวมทั้งหมด 7 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน, และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน ผลการดำเนินงานติดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3884

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย

ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อหักแตกกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.6 สับสนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำฯ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรออนุมัติค้ำประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบสรุปรายการ 2 งาน
รวมทั้งหมด 7 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน,
และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน
ผลการดำเนินงานติดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50120000-3884

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย

ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรอร่างค้ำประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบสรุปรายการ 2 งาน
รวมทั้งหมด 7 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน,
และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน
ผลการดำเนินงานติดเป็นร้อยละ 100



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ				
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ				
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน				
รหัสโครงการ... : 50120000-3884			ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565	
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00			งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00			งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางเขน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา				
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา			ผู้ประสานงาน สยป : กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง โทร. 1519	
1.3 หลักการและเหตุผล				
ด้วยปรากฏว่า ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางเขน มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานมานานและช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ทำให้ถนน ตรอก ซอย ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บ่อพักท่อระบายน้ำทรุดตัว ฝาบ่อพักแตกกร้าว เกิดปัญหาต่อการจราจร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการจัดซ่อมผิวจราจรใหม่และจัดซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อพัก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ				
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ				
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน				
1.5 เป้าหมายของโครงการ..				
ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในพื้นที่เขตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565				
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****				
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****				
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****				
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย				
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ				
รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : วางแผนการดำเนินการและจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาราคากลาง				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงาน 1 งาน				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 30/05/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งวางค้ำ 1 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 1 งาน, ส่งตรวจร่างสัญญา 1 งาน, ส่งมอบงานแล้ว 1 งาน, เบิกจ่ายแล้ว 1 งาน				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 30/06/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 2 งาน, ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน, อยู่ระหว่างรอวางค้ำประกันสัญญา 1 งาน, รายงานแบบสรุปรายการ 2 งาน รวมทั้งหมด 7 งาน				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งาน, ส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 งาน, ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 จำนวน 1 งาน, และรายงานขอจ้าง จำนวน 2 งาน				
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : เบิกจ่ายแล้ว 4 งาน, คาดว่าส่งมอบงาน 1 งาน (วันที่ 2 กันยายน 2565), ลงนามสัญญาแล้ว 2 งาน				



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการดำเนินงานติดเป็นร้อยละ 100

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2565 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5 งาน, ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 งาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....