



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัฒน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
- ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2. ผลสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด (ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ที่จะปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 397,560 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 18 ธ.ค.63 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยแยกซอยวุฒากาศ 14 จากซอยวุฒากาศ 14 ถึงถนนราชพฤกษ์ แล้วเสร็จ 2. ซ่อมแซมผิวทางซอยริมทางรถไฟ จากช่วงซอยเทอดไทย 23 ถึงถนนรัชดาภิเษก แล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : สำรวจและประมาณราคาถนน ตรอก ซอยที่ชำรุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : -ซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างได้ผู้รับจ้างแล้ว รอผู้รับจ้างวงค้ำประกัน -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี		

**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- [illegible]

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณ โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของการดูแลรักษาพื้นที่ที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
- 2.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.ผลสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****


ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด (ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ที่จะปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 397,560 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 18 ธ.ค.63 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยแยกซอยผกาภาศ 14 จากซอยผกาภาศ 14 ถึงถนนราชพฤกษ์ แล้วเสร็จ 2.ซ่อมแซมผิวทางซอยริมทางรถไฟ จากช่วงซอยเทอดไทย 23 ถึงถนนรัชดาภิเษก แล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : สำรวจและประมาณราคากถนน ตรอก ซอยที่ชำรุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : -ซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างได้ผู้รับจ้างแล้ว รอผู้รับจ้างวงค้ำประกัน -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64		



1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50160000-3242 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2020-10-01 00:00:00



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวดี ณ รัตนปริศน์ โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแย้ม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของการดูแลรักษาพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่ในที่ดิน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2. ผลสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด (ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ที่จะปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 397,560 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 18 ธ.ค.63 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยแยกซอยอุฎาภาศ 14 จากซอยอุฎาภาศ 14 ถึงถนนราชพฤกษ์ แล้วเสร็จ 2. ซ่อมแซมผิวทางซอยริมทางรถไฟ จากช่วงซอยเทอดไทย 23 ถึงถนนรัชดาภิเษก แล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : สำรวจและประมาณราคาก่อสร้าง ตรอก ซอยที่ชำรุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างได้ผู้รับจ้างแล้ว รอผู้รับจ้างวางค้ำประกัน -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9

รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 :-ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เช่นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทราयरองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 :-ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เช่นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทราयरองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : 29/07/2564 :-ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เช่นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทราयरองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท เช่นสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,115 ตร.ม. แล้วเสร็จส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท เช่นสัญญาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,142 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 :-ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เช่นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (317,176 บาท) -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทราयरองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (372,519 บาท) -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท เช่นสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,115 ตร.ม. แล้วเสร็จส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 ตรวจรับงาน 2 ก.ย. 64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (469,499.54 บาท) -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท เช่นสัญญาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,142 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 ตรวจรับงาน 2 ก.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (440,594.89 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50160000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแถม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของการดูแลรักษาพื้นที่ที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
- ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2. ผลสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด (ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ที่จะปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 397,560 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 18 ธ.ค.63 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยแยกซอยจุมพาศ 14 จากซอยจุมพาศ 14 ถึงถนนราชพฤกษ์ แล้วเสร็จ 2. ซ่อมแซมผิวทางซอยริมทางรถไฟ จากช่วงซอยเทอดไทย 23 ถึงถนนรัชดาภิเษก แล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : สำรวจและประมาณราคาด่าน ตรอก ซอยที่ชำรุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : -ซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างได้ผู้รับจ้างแล้ว รอผู้รับจ้างวางค้ำประกัน -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	2 รายการ เชื้อสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 -ซ่อมแซมขอยแยกขอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเชื้อสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทราयरองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 -ซ่อมแซมขอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา -ซ่อมแซมขอยเทอดไทย 19 จากขอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	2 รายการ เชื้อสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมขอยแยกขอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเชื้อสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทราयरองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมขอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา -ซ่อมแซมขอยเทอดไทย 19 จากขอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	2 รายการ เชื้อสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมขอยแยกขอยสมเด็จพะเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเชื้อสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทราयरองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมขอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท เชื้อสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,115 ตร.ม. แล้วเสร็จส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 -ซ่อมแซมขอยเทอดไทย 19 จากขอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท เชื้อสัญญาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,142 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบวนงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง