



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50240000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 323,015 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยรัชต์ คล้อยวิไล โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย

น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ

ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถ

ระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาคือ ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

เมื่อดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ

จะทำให้สามารถระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตันตัน

2.3 แก้ปัญหาการรูก้าที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

-ขุดลอกคลองกว้าง 3-8.80 ม. ยาว 850 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.

ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 3,310 ลบ.ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขออนุมัติและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 กันยายน 2565

- ขยายแบบ วันที่ 126 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)

- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตุลาคม 2565

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 5 ตุลาคม 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2565

- ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566

- เริ่มงานตามสัญญา 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 10 มกราคม 2566

- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 323,015 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50240000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 922,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 323,015 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุ้ยริยะห์ คล้อยวิถิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย

น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ

ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถ

ระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาคุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

เมื่อดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ

จะทำให้สามารถระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตื้นเขิน

2.3 แก้ปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

-ขุดลอกคลองกว้าง 3-8.80 ม. ยาว 850 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.

ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 3,310 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 กันยายน 2565

- ขยายแบบ วันที่ 126 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)

- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตุลาคม 2565

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 5 ตุลาคม 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2565

- ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566

- เริ่มงานตามสัญญา 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 10 มกราคม 2566

- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 323,015 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50240000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 323,015 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อผู้รับผิดชอบ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษัยรัชต์ คล้อยวิถิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหานี้ ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 เมื่อดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ จะทำให้สามารถระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตันเงิน
- 2.3 แก้ปัญหาการรुक้ำที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8
-ขุดลอกคลองกว้าง 3-8.80 ม. ยาว 850 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 3,310 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 กันยายน 2565

- ขยายแบบ วันที่ 126 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)
- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตุลาคม 2565
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 5 ตุลาคม 2565
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2565
- ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566
- เริ่มงานตามสัญญา 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 10 มกราคม 2566
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 323,015 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50240000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 922,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 323,015 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษัยรัชต์ คล้อยวิถิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ
ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถ
ระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8
เมื่อดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ
จะทำให้สามารถระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตันดิน
- 2.3 แก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8
-ขุดลอกคลองกว้าง 3-8.80 ม. ยาว 850 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม.
ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 3,310 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 กันยายน 2565
- ขยายแบบ วันที่ 126 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)
- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตุลาคม 2565
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 5 ตุลาคม 2565
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2565
- ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2566
- เริ่มงานตามสัญญา 3 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2566
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 10 มกราคม 2566
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 6 มกราคม 2566
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 10 มกราคม 2566
ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 323,015 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง