



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50290000-7073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพชรพล

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

☐สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการกิจกรรมตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : -ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : -อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ซอยจันทน์ 18/7 แยก 17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565 -อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพัก ซอยจันทน์ 32		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	-ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 28/05/2565 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	-ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 27/06/2565 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยแยกย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2565 :		
รายงานครั้งที่11	- ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูพลี ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50290000-7073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพิชรพล

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ และมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่ง มีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

☐ สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูพลี ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ขอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : -ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ขอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : -อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ขอยจันทน์ 18/7 แยก 17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565 -อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพัก ขอยจันทน์ 32 -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามดูพลี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : -ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยจันทน์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อขอยแยกย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2565 : - ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยจันทน์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมท่อลอดขอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - ติดตั้งป้ายบอกชื่อขอยย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตามแผน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50290000-7073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพชรพล

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

☐ สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการกิจกรรมตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : -ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ซอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : -อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ซอยจันทน์ 18/7 แยก 17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565 -อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	-ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพัก ซอยจันทน์ 32 -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2565 : -ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/06/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรซอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยแยกย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่10 :: 31/08/2565 : -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักซอยจันทน์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 -ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่11 :: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	---

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50290000-7073

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพิพัทธ์พล

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

☐สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุก ๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการกิจกรรมนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาสถานะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ประชาชน
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองในภาพรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เขตสาทรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ และได้รับความสะดวกในการเดินทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/11/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ขอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : -ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 -อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ขอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : -ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/03/2565 : -อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา จำนวน 1 รายการ ขอยเจริญราษฎร์ 18/7 แยก 17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2565 -อยู่ระหว่างออกแบบรายการ จำนวน 2 รายการ -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพัก ขอยเจริญราษฎร์ 32 -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/05/2565 : -ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 อยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/06/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลีอยู่ระหว่างออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/07/2565 : ซ่อมแซมผิวจราจรขอยเจริญราษฎร์ 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว -ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 ลงนามในใบสั่งจ้าง วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วงเงิน 492,900 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน -ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการ -ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยแยกย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท อยู่ระหว่างเห็นชอบดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2565 : - ซ่อมแซมบ่อพักและฝาบ่อพักขอยเจริญราษฎร์ 32 วงเงิน 492,900 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ซ่อมแซมท่อลอดซอยงามดูพลี วงเงิน 414,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 - ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยย่อย จำนวน 9 ป้าย วงเงิน 95,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่11



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/09/2565 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....